

## **Dodatek č. 2 k VÝZVĚ K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 7**

**vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 13. 05. 2020**

**číslo DIL/35/04/009117/2020 ve znění dodatku smlouvy č.1 ze dne  
30.12.2020**

**(dále též jen „Výzva č. 7“)**

### **Označení smluvních stran:**

#### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“ nebo „*HMP*“)

a

#### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“ nebo „*THMP*“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto dodatkem č. 2 k Výzvě k poskytnutí plnění číslo 7 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 13.05.2020, ve znění dodatku smlouvy č.1 ze dne 30.12.2020 (dále jen „**Dodatek**“), mění následující údaje Výzvy č. 7:

### **1. Předmět plnění vybrané dílčí činnosti dle tohoto Dodatku:**

Předmět plnění dle Výzvy č. 7 se tímto Dodatkem rozšiřuje o níže uvedené činnosti:

- o. Vizualní kontrolu a technické zhodnocení
- p. Vypracování protokolu určeného technického zařízení a průkazu způsobilosti

### **2. Termín plnění vybrané dílčí činnosti:**

Termín plnění vybrané dílčí činnosti dle Výzvy č. 7, ve znění jejích dodatků, se tímto Dodatkem prodlužuje z původních 120 dnů na 390 dnů ode dne doručení Výzvy č. 7 HMP k zahájení poskytování této činnosti.

#### Zdůvodnění:

Hlavním cílem výroby čtyř kusů „pilotních“ přístřešků pro lokality Lihovar a Pražské povstání bylo ověření projekční dokumentace z pohledu vyrobitelnosti a snadné montáže. Na základě poznatků z výroby prototypu před zahájením sériové výroby přístřešků byla projekční dokumentace upravena, protože některé díly nebylo možné dostatečně ochránit proti korozi, nebo díly neumožňoval vzájemné spojení bez složitější techniky, nebo u dílů nešlo dosáhnout pohledové kvality. Provedenými změnami došlo ke zvýšení užitných a kvalitativních vlastností přístřešků, současně došlo i ke zvýšení efektivity při následné běžné údržbě. Z důvodu těchto zásadních změn výrobní dokumentace došlo k pozastavení probíhající výroby 4 ks původních „pilotních“ přístřešků realizovaných dle této Výzvy. Na původně zamýšlené lokality Lihovar a Pražské povstání budou tedy dodány nové přístřešky ze sériové výroby, jež již reflektují provedené změny výrobní dokumentace.

**Ceny dle Výzvy č. 7 za jednotlivé dílčí činnosti plně se v plném rozsahu tímto dodatkem nahrazují, a to v následujícím znění:**

Nové ceny za jednotlivé dílčí činnosti dle Výzvy č. 7 ve znění jejich dodatků (uvedené ceny jsou bez DPH):

- Celkem za doprac. výrobní dokumentace přístřešku A1: [redacted] Kč
- Celkem za zámečnickou výrobu 4 ks přístřešků A1: [redacted] Kč
- Celkem za zámečnickou výrobu 4 ks infopanelu: [redacted] Kč
- Celkem za zámečnickou výrobu 2 ks citylight: [redacted] Kč
- Celkem za dopravu a kompletaci přístřešků včetně skel: [redacted] Kč
- Celkem za skla vč. potisku: [redacted] Kč
- Celkem za plastové boční kryty: [redacted] Kč
- Celkem za osvětlovací tělesa vč. příslušenství a kabelů: [redacted] Kč
- Celkem za LED panely: [redacted] Kč
- Celkem za spojky skel: [redacted] Kč
- Celkem za lavičky: [redacted] Kč
- Celkem za montáže svítidel, kabel.tras, připojení, revize: [redacted] Kč
- Celkem za zpevněné plochy: [redacted] Kč
- Celkem za vizuální kontrolu a technické zhodnocení: [redacted] Kč
- Celkem za vypracování protokolu určeného technického [redacted] úkazu  
způsoblosti: [redacted] Kč
- Celkem za inženýrskou činnost a TDI: [redacted] Kč
- **Mezisoučet:** [redacted] Kč
- Celkem odměna THMP (15 % z ceny): [redacted] Kč
- **Celkem:** 1.895.425,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně dopravy a montáže na místě stavby.

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě č. 7 tímto dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.



Za [redacted] dne: 27-09-2021 Za zhotovitele v Praze dne: 27.9.2021

.....  
Ing

řer [redacted] ření s maje

Magistrátu hl. m. Prahy

[redacted]  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

[redacted]  
Ing. Tomáš Novotný

Místopředseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.



Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541