



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-114/2020
– LC Černý potok, uzavřené dne 01.09.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojění: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč

IČ: 287892020

DIC: CZ287892020

do obchodního rejstříku zapsána: 15.03.2010

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění znění článku III. Čas plnění, odst. 1., přičemž předpokládaná doba výstavby činí 120 dnů. Vzhledem ke covidové situaci na jaře 2021 docházelo k přerušovaným dodávkám stavebního materiálu. Vzhledem k termínu zajištění dodávky kamene a betonu došlo k opětovnému zahájení prací až 22.07.2021, přičemž práce byly před zimním obdobím ukončeny 08.12.2020.

Nový termín ukončení: 30.11.2021

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku,
serialNumber=CA-10475375
Datum: 2021.10.19 10:20:48 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Praze dne

Vladimír Hek

Digitálně podepsal Vladimír Hek
Datum: 2021.10.15 07:44:18
+02'00'

Vladimír Hek
jednatel