

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

##### Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

#### Zhotovitel:

##### STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, 756 54 Zubří  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503  
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelé  
IČO: 25883658  
DIČ: CZ625883658  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 965/2021-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 8/2021, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 4 v km 2,900 - 3,810**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Při provádění prací docházelo v lokalitě stavby k opakujícím se srážkovým úhrnům, které přímo ovlivnily míru vlhkosti dosypávané zeminy a neumožnily tak dodržovat technologie výstavby specifikované v technické zprávě D. 2. 1. projektové dokumentace, technologii sypání a hutnění, které by měly odpovídat normám ČSN 72 1015, ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310.
3. Z výše uvedených důvodů museli být práce přerušovány a byly vynuceny technologické přestávky do doby, kdy byla vlhkost dosypávané zeminy vhodná pro následné ukládání. Zhotovitel předložil dne 22. 9. 2021 vyjádření geotechnika k ovlivnění zpracovatelnosti zemin vlivem srážkových úhrnů a záznam úhrnu srážek z nejbližší klimatologické stanice Šumperk.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek

### III. PREDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. odst. 1 Smlouvy tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek nově takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **nejpozději do 30. 11. 2021***

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Vyjádření geotechnika

V Brně dne:

V Zubří dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
STAVOS VIDČE s.r.o.  
**Aleš Mičkal**  
jednatel