



KUMSP00RJRQQ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 01217/2021/IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - MORAVSKÝ ÚP
ČÍSLO SMLOUVY (ODDÁVKU)

01217	2021	14/1
proč. číslo	rok	zkr. odb.

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:


prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.


se sídlem:

korespondenční adresa:

zastoupena:

Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever, Polánecká 827, Ostrava Svinov, PSČ 721 08



IČO: 60838744
DIČ: CZ6083744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 01217/2021/IM, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností, či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:
Ostatní a vedlejší náklady -111 983,00 Kč bez DPH,
SO 101-1 Úsek 1 Nový svět, km 0,000 – 0,981, - 60 366,07 Kč bez DPH,
SO 101-2 Úsek 2 Dolany, km 0,981 – 3,000, -200 966,40 Kč bez DPH.
Cena těchto méněprací činí 373 315,47 Kč bez DPH.
Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 24. 9. 2021, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	40 606 584,53 Kč
DPH 21 %	8 527 382,75 Kč
cena celkem vč. DPH	49 133 967,28 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.

2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 18.10.2021

V Ostravě dne: 5.10.2021

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Čurylem
náměstkem hejtmána kraje

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 P
IČ: 60838744
(351)

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla	Celkem bez DPH (Kč)	Výše DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Ostatní a vedlejší náklady	1 256 294,00	263 821,74	1 520 115,74
101-1 úsek 1 – Nový svět, km 0,000 – 0,981	16 147 422,52	3 390 958,73	19 538 381,25
101-2 úsek 2 – Dolany, km 0,981 – 3,000	23 202 868,01	4 872 602,28	28 075 470,29
Cena celkem	40 606 584,53	8 527 382,75	49 133 967,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II	EČO	
Název části	Rozpočet méněprací	Místo	
Objednatel:	Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.09.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky -373 315,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	-373 315,47	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">-373 315,47</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>21,0 % -373 315,47 DPH</td> <td style="text-align: right;">-78 396,25</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">-451 711,71</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">E Přípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky zadavatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	-373 315,47	24	21,0 % -373 315,47 DPH	-78 396,25	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	-451 711,71	E Přípočty a odpočty			27	Dodávky zadavatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																												
23	Součet 7, 12, 19-22	-373 315,47																										
24	21,0 % -373 315,47 DPH	-78 396,25																										
25	% DPH																											
26	Cena s DPH (r. 23-25)	-451 711,71																										
E Přípočty a odpočty																												
27	Dodávky zadavatele	0,00																										
28	Klouzavá doložka	0,00																										
29	Zvýhodnění + -	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
Objekt: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
Část: Rozpočet méněprací
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 23.09.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	DOHODA O NAROVNÁNÍ - Ostatní a vedlejší náklady	-111 983,00
	Publicita	-15 133,00
	Ostatní	-66 584,00
	Vedlejší rozpočtové náklady	-30 266,00
	DOHODA O NAROVNÁNÍ - 101-1 - Úsek 1 - Nový Svět, km 0,000 - 0,981	-60 366,07
	Zemní práce	-571,78
	Přesun sutě	-59 794,29
	DOHODA O NAROVNÁNÍ - 101-2 - Úsek 2 - Dolany, km 0,981 - 3,000	-200 966,40
	Zemní práce	-2 992,50
	Komunikace pozemní	-28 044,00
	Přesun sutě	-169 929,90
	<u>Celkem</u>	<u>-373 315,47</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
 Objekt: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
 Část: Rozpočet méněpráci
 JKSO:

Objednatel: Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.09.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOHODA O NAROVNÁNÍ - Ostatní a vedlejší náklady				-111 983,00	
				Publicita				-15 133,00	
1			1.2.1.	Dočasný billboard s informacemi o projektu, rozměr billboardu - 5,1 x 2,4 m	kus	-1,000	15 133,00	-15 133,00	21,0
				Ostatní				-66 584,00	
2			079002000	Ostatní provozní vivy - zajištění bezpečnosti chodců	kpl	-1,000	28 752,00	-28 752,00	21,0
3			091002000	Ostatní náklady související s objektem - normá stěna	kpl	-1,000	37 832,00	-37 832,00	21,0
				Vedlejší rozpočtové náklady				-30 266,00	
4			032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	-1,000	30 266,00	-30 266,00	21,0
				DOHODA O NAROVNÁNÍ - 101-1 - Úsek 1 - Nový Svět, km 0,000 - 0,981				-60 366,07	
				Zemní práce				-571,78	
5			171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-5,198	110,00	-571,78	21,0
				Přesun sutě				-59 794,29	
6			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením	t	-9,764	18,00	-175,75	21,0
7			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-29,292	18,00	-527,26	21,0
8			997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-3,690	120,00	-442,80	21,0
9			997221855	Poplatek za uložení zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-533,168	110,00	-58 648,48	21,0
				DOHODA O NAROVNÁNÍ - 101-2 - Úsek 2 - Dolany, km 0,981 - 3,000				-200 966,40	
				Zemní práce				-2 992,50	
10			113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	-28,500	105,00	-2 992,50	21,0
				Komunikace pozemní				-26 044,00	
11			578132114	Liřý asfalt MA 8 (LAJ) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-28,500	757,00	-21 574,50	21,0
12			578901111	Zdršřovací posyp liřého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	-28,500	227,00	-6 469,50	21,0
				Přesun sutě				-169 929,90	
13			997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1,995	7,00	-13,97	21,0
14			997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-17,959	7,00	-125,71	21,0
15			997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením	t	-2,530	18,00	-45,54	21,0
16			997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-7,580	18,00	-136,62	21,0
17			997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-18,923	120,00	-2 270,76	21,0
18			997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-1,995	2 215,00	-4 418,93	21,0
19			997221855	Poplatek za uložení zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-1 481,076	110,00	-162 918,36	21,0
				Celkem				-373 315,47	