

# DODATEK Č. 1

## ke Smlouvě o Dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy Objednatele: E618-S-4606/2020/PAL  
č. smlouvy Zhotovitele: Z21-009  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5323530043

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 trati Domažlice - Planá“

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Datová schránka:** uccchjm

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **KTA technika, s.r.o.**

se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070

zastoupená **Ing. Irenou Hrnčířovou**, jednatelkou společnosti

##### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED],  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED],

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava termínu plnění 3. dílčí etapy, a to o 3 měsíce. Prodloužení 3. dílčí etapy o 3 měsíce vzniká na základě skutečnosti, že do doby vydání Dodatku č. 1 ke Smlouvě nezačal Drážní úřad v Plzni stavební řízení. Dokumentaci k podání žádosti o stavební povolení Zhotovitel odevzdal na Drážním úřadě dne 03.09.2021. Z důvodu, že Drážní úřad v Plzni k datu 12.10.2021 zatím nezačal stavební řízení, nelze dodržet termín 3. dílčí etapy při dodržení lhůt ze Stavebního zákona a Správního řádu.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na prodloužení termínu plnění 3. dílčí etapy o 3 měsíce.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4, odst. 4.2. a Čl. 6, odst. 6.2.

### I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení Čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-4606/2020/PAL, č. Zhotovitele Z21-009 takto:

#### 1) **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odstavce 4.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	11 měsíců (předpoklad 01/2022 – 11/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4, odst. 4. 2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 11/2022 (= předpoklad),** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 Čl. 5, odst. 5.2. této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy, č. Objednatele: E618-S-4606/2020/PAL, č. Zhotovitele Z21-009, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Plzni

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



19.10.2021 12:48  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.10.18  
09:11:19 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Irena Hrnčířová**  
jednatelka společnosti KTA technika, s.r.o.