

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **██**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	████████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem**
tel.: **████████████████**
e-mail: **ms.stavmont@seznam.cz**
ID datové schránky: **jimkstx**
IČO: **28160240** DIČ: **CZ28160240**
Bankovní spojení: **██**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	████████████████████, tel.: ██████████	(č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 7/VZ/2021 uzavřené dne 30. 4. 2021 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo se, na základě žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a následných komplikací při realizaci díla, mění termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy. Upravené odstavce znějí nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, tj. do 24. 10. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 180 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz bod SoD 3.6.)**

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 23. 9. 2021

Za zhotovitele:
Senotín, dne: 23. 9. 2021

Ing. Andrea Janíková
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Martin Schytil, DiS.,
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.

**Generální dodavatel
staveb**

MS STAVMONT s.r.o.
Senotín 34
378 33 Nová Bystřice
IČ: 28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOKONČENÍ STAVBY

Vážení,

v návaznosti na předchozí neoficiální komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro dokončení stavby, zakázka: „Most ev.č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“, dle smlouvy o dílo č. 7/VZ/2021 ze dne 30.4. 2021

Žádáme tímto o prodloužení termínu zhotovení z důvodů popsaných níže a posouzení technické náročnosti stavby jako celku v návaznosti na nutné postupy prací a jejich návaznosti.

Protokolární předání staveniště proběhlo 27.5. 2021. Dle platné SoD je předání dokončení stavby do 120 dnů od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladů do 150 dnů tzn. předání díla do 24.9. 2021, kompletní předání včetně dokladů do 24.10. 2021

Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu zhotovení stavby o 30 dnů do 24.10. 2021, kompletní předání a převzetí stavby včetně dokladové části do 24.11. 2021 viz. aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou této žádosti.

Z následujících relevantních důvodů:

- A) Nevhodné klimatické podmínky v průběhu měsíce června až srpna roku 2021, dlouho vytrávající deště, a s tímto spojené snížené reálné omezení prací viz. zápisy ve stavebním deníku vedené zhotovitelem, zejména denním čerpáním vody z důvodu malé kapacity zatrubnění koryta potoka DN 400 provedeno dle zadávací dokumentaci a určené položkovým rozpočtem. I přes několikanásobné upozornění na předpokládané zatopení stavební jámy na Kontrolních dnech stavby se vyšší kapacita zatrubnění nerealizovala a byla objednatelům zamítnuta (navrhovali jsme potrubí min. DN 1000).

**Generální dodavatel
staveb**

Z výše uvedených důvodů byl zhotovitel neustálým denním čerpáním vody omezován a docházelo k reálnému dennímu zkracování našeho pracovního času cca o 2 hodiny.

- B) Zhotoviteli byla vlivem trvalých a přívalových dešťů několika násobně zaplavena stavení jáma a došlo k protržení zhotovených hrází dne 15.7.2021, 27.7.2021, 28.7.2021, 11.8.2021, – dokladováno zápisy v SD a pořizena fotodokumentace, vyčištění a opětovné zahájení prací trvalo vždy 2-3 dny než jsme mohli zahájit činnost na pracích dle SoD.
- C) Dalším významným hlediskem pro neplnění termínu původního HMG prací je způsobeno spodními vodami v objektu stavby, které způsobovali denní přítok spodních vod do stavební jámy a zhotovitel před zahájením prací provádí vždy denní čerpání částečně zaplavené stavební jámy. Toto denní čerpání je dokladováno ve stavebním deníku a je průběžně pořizována fotodokumentace.
- D) Vlivem upouštění rybníku „Panský“, který se nachází nad přilehlým rybníkem stavby se od 22.9.2021 do 30.9.2021 denně navyšovala hladina u námi zhotovené hráze, zatrubnění DN 400 nestačilo upouštěnou vodu převádět a tím docházelo k opětovnému zaplavení stavebního objektu a zpozdilo činnosti které jsme původně plánovali, dokladováno zápisy ve Stavebním deníku od 22.9.2021 do 30.9.2021 a pořizována příložená fotodokumentace.

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu.

S úctou

V Senotíně dne: 17.9.2021


připis

**Stavba: Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné
HMG prací Červen 2021 - Listopad 2021**

MS STAVBONT
MS STAVBONT

HARMONOGRAM PRACÍ	Červen											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Předání staveniště 27.5. 2021												
Provedení DIO, kácení křovin, zatrubnění, částečné rozšíření komunikace												
Provedení zásypů Provizorní komunikace - obchvat objektu												
Odstranění asfaltových směsí a mostního svršku a zemní práce												
Demolice klenb												
Zemní práce, provedení mikroplot												
Základy mostu (bednění, výztuž, betonáž)												
Nosná konstrukce klenby a křídla ŽLB (bednění, výztuž, betonáž)												
Provedení izolace NK a nátěrů ALP+ALN												
Římsy (bednění, výztuž, betonáž)												
Zpětné zásypy + drenáže												
Provedení podkl. Vrstev Komunikace												
Provedení asfaltových vrstev ACP 16 + ACO 11												
Dodávka a montáž zádržného systému Svodidla												
Provedení dlažeb a provedení kamenných křidel												
Dokončení stavby 24.10. 2021												
Předání a převzetí stavby v. dokladové části 24.11. 2021												

V Jindřichové Hradci dne: 17.9. 2021

Vypracoval 



