

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430.

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz
Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 12 a 13, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovým listem č. 12 a 13, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105.877.124,78
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	111.122.032,34
Cena méněprací víceprací dle ZL 12 v Kč bez DPH	-24.405,00
Cena víceprací dle ZL 13 v Kč bez DPH	32.000,00
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	111.129.627,34
DPH 21 % v Kč	23.337.221,74
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	134.466.849,08

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Je-li uzavřen v listinné podobě, je dodatek vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne **18. 10. 2021**

V Hradci Králové dne

.....
Mgr. Martin Červíček
 hejtman
 Královéhradecký kraj

.....
M - SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
 předseda představenstva

Královéhradecký kraj
 Krajský úřad
 Provozní náměstí 1245
 500 02 Hradec Králové

.....
M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
 místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
 ředitelství
 Pleslová 536/13, 500 02 Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 3	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 3	Číslo změny stavby: 12						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
Objednatel		06.01.2021	D						
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší položku 1 v SO 001 dle SOD týkající se investorem požadovaných zkoušek. U této položky byla do SOD zadavatelem (objednatelem) určena provizorní cena. Během provádění prací byl rozsah prací upraven na základě nově zjištěných skutečností. Tento změnový list upravuje cenu za zmíněné položky dle skutečností, dle skutečně provedených a následně fakturovaných částek. Faktura VS 2019010 na částku 43.495,00 Kč bez DPH, vystavená 18.2.2019. Faktura VS 2019012 na částku 32.100,00 Kč bez DPH, vystavená 1.3.2019.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-24 405,00</td> <td style="text-align: center;">-24 405,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	-24 405,00	-24 405,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	-24 405,00	-24 405,00							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Objednatel	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
TDS	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum						
			podpis						
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum						
			podpis						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

- SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
- SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
- SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství po změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měně práce ve změně v Kč	víc práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdiel cen celkem v Kč	rozdiel cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky													
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky													
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU provizní cena 100.000,- Kč	BO D	100 000,000	75 595,000	-24 405,000	1,00	100 000,00	0,00	-24 405,00	75 595,00	-24 405,00	-24,41
0		Všeobecné konstrukce a práce						100 000,00	0,00	-24 405,00	75 595,00	-24 405,00	
				CELKEM SO				100 000,00	0,00	-24 405,00	75 595,00	-24 405,00	

100 000,00	0,00	-24 405,00	75 595,00	-24 405,00
------------	------	------------	-----------	------------

CELKEM změnový list č. 12:

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2	Číslo změny stavby: 13																											
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>M - SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840	Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																												
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																												
	IČ:	70889546																												
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																												
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																												
	IČ:	71218840																												
Zhotovitel:	název:	M - SILNICE a.s.																												
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																												
	IČ:	42196868																												

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 2	Číslo změny stavby: 13						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
Objednatel		23.08.2021	D						
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkušebního provozu byl investorem a zástupci města Opočno vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místě úrovnňového křížení cyklostezky a se silnicí II/298. Tento změnový list řeší doplnění nového ocelového zábradlí a vzájemného propojení otočných zábran, které bude opatřeno zámkem. Ceny nových položek, které nebylo možné určit dle ceníku OTSKP (nejsou v OTSKP uvedeny) byly určeny na základě ceny přiměřené s přihlédnutím k ceně obvyklé v souladu s ustanovením ze smlouvy o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, část c). Doplnění uvedených položek nemá vliv na délku provádění stavebních prací.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>32 000,00</td> <td>32 000,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	32 000,00	32 000,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	32 000,00	32 000,00							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Objednatel	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
TDS	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum						
			podpis						
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum						
			podpis						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)													
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
č. 13													
poř. č.	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství po změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
	SO 201 - Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298												
200	Ostatní práce ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Výška 1,3 m, délka 5,0 m včetně PKO a výrobní technické dokumentace. Kompletní dodávka a montáž. Ruční provádění výkopových prací pro základy. Dodatečné doplnění vzájemného propojení odtokových zábran.	KP	L	0,000	32 000,000	32 000,000	1,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	
9	Ostatní práce								0,00	32 000,00	32 000,00		
CELKEM SO							0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		
CELKEM změnový list č. 13:							0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

