

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu
----------------	-----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 01
--	--------------

Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	Atiky, skladba střech (pavilony B,C,E,F,G a H)		
Podklad pro změnu:	Stavební stavebník		
Zápis SD ze dne:	27.10.2020 a 16.11.2020		
Návrh pro změnu podal:	MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Dne:	27.10.2020

Zdůvodnění a popis změny:

Předmět změny:

1. Doplnění bednění atiky – pavilon B
2. Vypuštění drenážních rohoží - pavilony B, C, E, F, G a H
3. Změna tepelné izolace střechy - pavilon I
4. Doplnění bednění atiky – pavilon D

Popis a zdůvodnění změny:

Ad1) Po odstranění stávajícího oplechování atik na pavilonu B bylo zjištěno, že se musí atika provést dle výkresové dokumentace obdobným způsobem jako na ostatních pavilonech. Došlo k doplnění tesařských konstrukcí a bednění.

Ad2) Po zjištění skutečného stavu stávajících skladeb střech (pavilon B,C,E,F, G a H) a technologického postupu dodavatele bude ve skladbě S 6 vypuštěna separační vrstva z důvodu nadbytečnosti.

Ad3) Z důvodu řádného dokončení díla a z důvodu zajištění požární bezpečnosti stavby stávajícími požárními předpisy bude skladba střechy pavilonu I ve skladbě S 5 (izolant EPS 100 bude nahrazen izolantem z minerální vaty tl. 160mm).

Ad4) Po odstranění stávajícího oplechování atik na pavilonu D bylo zjištěno, že se musí atika provést dle výkresové dokumentace obdobným způsobem jako na ostatních pavilonech. Došlo k doplnění tesařských konstrukcí a bednění.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			- 1.094.056,86 Kč bezDPH
přípočty celkem:			192.506,56 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- 1.286.563,42 Kč bezDPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list OPŽP 2014+PO5

zápisy ve stavební deníku ze dne 27.10.2020 a ze dne 16. 11.2020.

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		

- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	úprava elektroinstalace v rozsahu dle požadavku zadavatele		
Podklad pro změnu:	stavebník		
Zápis SD ze dne:	10.11.2020		
Návrh pro změnu podal: objednatel		Dne:	10.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: stavebník Předmět změny: Úprava elektroinstalace v rozsahu dle požadavku zadavatele Popis a zdůvodnění změny: Doplnění osvětlení vstupů do jednotlivých pavilónů školního areálu a to z provozně bezpečnostních důvodů. Změna je zaříděna dle 222, odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			51.246,45 Kč bezDPH
přípočty celkem:			51.246,45 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 zápis SD ze dne: 10.11. 2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 03		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	úprava jednotky VZT na střeše pavilonu G		
Podklad pro změnu:	stavebník		
Zápis SD ze dne: 9.11.2020	09.11.2020		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel		Dne:	09.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. úprava jednotky VZT na střeše pavilonu G Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a zpětná montáž z důvodu možnosti provedení nové střešní skladby na pavilonu "G." Změna je zaříděna dle § 222. odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			11.990,00 Kč bezDPH
přípočty celkem:			11.990,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 zápis SD ze dne: 9.11.2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 04		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	úprava ventilátoru pavilonu H		
Podklad pro změnu:	stavebník		
Zápis SD ze dne: 9.11.2020	09.11.2020		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel		Dne:	09.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. úprava ventilátoru pavilonu H Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a zpětná montáž z důvodu možnosti provedení zateplení střechy pavilinu " H." Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			2.828,00 Kč bezDPH
přípočty celkem:			2.828,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 7.11.2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 05		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	Výměna zvonkového tabla pavilonu F		
Podklad pro změnu:	zadavatel		
Zápis SD ze dne: 10. 11. 2020	10.11.2020		
Návrh pro změnu podal: zadavatel		Dne:	10.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: Výměna zvonkového tabla pavilonu F. Popis a zdůvodnění změny: Provedeno na základě požadavku zadavatele. Změna zaříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			6.602,68 Kč bezDPH
přípočty celkem:			6.602,68 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 10. 11. 2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 06		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	Změna provedení prosklené stěny pavilonu A		
Podklad pro změnu:	stavebník		
Zápis SD ze dne:	12.11.2020		
Návrh pro změnu podal: 2.11.2020		Dne:	12.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: Změna provedení prosklení stěny pavilonu " A. " Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku zadavatele byla prosklená stěna doplněna o dvokřídlové dveře a to z provozního důvodu. Zajištění vstupu na nově vybudované školní hřiště. Změna zaříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			88.123,35 Kč bezDPH
přípočty celkem:			483.000,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			- 394.876,65 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 zápis SD ze dne: 12. 11. 2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

z

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 07		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	doplnění demontáží výplní otvorů v pavilonu G		
Podklad pro změnu:	zhotoviteů		
Zápis SD ze dne: 2.11.2020	02.11.2020		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel		Dne:	02.11.2020
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. doplnění demontáží výplní otvorů v pavilonu G Popis a zdůvodnění změny: Práce jsou spojené s dokončením stavby, kdy bylo nutné demontovat stávající ocelovou zárubeň. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			13.058,06,00 Kč bezDPH
přípočty celkem:			13.058,06,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 2.11.2020			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 08		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	úprava zavěšení stávajícího podhledu a nátěr doplněného palubkového podhledu v pavilonu D		
Podklad pro změnu:	zhotovitel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:		Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmět změny: 1. úprava zavěšení stávajícího podhledu a nátěr doplněného palubkového podhledu v pavilonu D			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní ocelové konstrukce fasády bylo nutné nově zavěsit stávající dřevěný podhled v pavilonu D. Dále došlo k doplnění části podhledu, který byl následně opatřen nátěrem. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			14.160,44 Kč bezDPH
přípočty celkem:			14.160,44 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 zápis SD ze dne: 15.6.2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 09		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	doplnění opláštění v pavilonu D		
Podklad pro změnu:	zhotovitel		
Zápis SD ze dne: 15.06.2021	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel		Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. doplnění opláštění v pavilonu D Popis a zdůvodnění změny: Na základě nově zjištěných skutečností při realizaci díla byla upřesněna skutečná výměra opláštění tělocvičny - pavilon D. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			116.850,32 Kč bezDPH
přípočty celkem:			116.850,32 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15.06.2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	Zakrytí otopných těles pavilonu D		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Předmět změny:</p> <p>1. Zakrytí otopných těles pavilonu D Popis a zdůvodnění změny: Ad1) Po odbourání obvodové stěny pavilonu D bylo zjištěno, že nelze stávající rošt použít, a proto bude nahrazen novým roštem pro zakrytí topných těles. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			86.381,29 Kč bezDPH
přípočty celkem:			86.381,29 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací	Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15. 06. 2021		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 11		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	oplechování okapní hrany pavilonu D a I		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: Pro provedení stavby bylo nutné u pavilonu D a I provést prodloužené provedení okapové hrany lemování střechy z pozinkovaného plechu. Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			43.361,20 Kč bezDPH
přípočty celkem:			43.361,20 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15. 6. 2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 12		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	úprava bezbariérového vstupu do pavilonu I		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. Úprava bezbariérového vstupu do pavilonu I. Popis a zdůvodnění změny: Ad) 1 Na základě požadavku objednatele byl proveden nový bezbariérový vstup do pavilonu I ze zámkové dlažby. Změna zaříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			18.112,53 Kč bezDPH
přípočty celkem:			18.112,53 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15. 6. 2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 13		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	odtokové žlaby u pavilonu D		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmět změny:			
1. Úprava a doplnění odtokových žlabů u pavilonu D.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Původní betonové žlabovky na jižní straně pavilonu D nelze oproti předpokladu použít (žlabovky jsou zabetonované), proto budou použity nové v plném rozsahu. Na severní straně pavilonu D byl proveden žlab ze žlabovek, který musel být z důvodu provádění tepelné izolace spodní stavby demontován a po provedení izolace byl nově položen.			
Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			27.470,43 Kč bezDPH
přípočty celkem:			27.470,43 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15. 6. 2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2020/004702, č.z. 20TUOIN03

Stavební akce:	14. ZŠ - zateplení objektu		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 14		
Dotčená část stavby:	- 14. ZŠ - zateplení objektu		
Název / označení změny:	doplnění okapového chodníku u pavilonu B		
Podklad pro změnu:	objednatel		
Zápis SD ze dne:	15.06.2021		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	15.06.2021
Zdůvodnění a popis změny: Předmět změny: 1. Doplnění okapového chodníku u pavilonu B. Popis a zdůvodnění změny: Ad) Na základě dodatečného požadavku objednatele byl doplněn okapový chodníček u pavilonu B a to v atriu. Změna zaříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			7.415,81 Kč bezDPH
přípočty celkem:			7.415,81 Kč bezDPH
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list OPŽP 2014+PO5 Zápis SD ze dne: 15. 6. 2021			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	Ing. Pavel Zolotarev		
projektant /AD/ -	Ing. Martin Hejl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- vedoucí odd. dotací	Ing. Dagmar Polová		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

