

Změnový list č. 1

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava -	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch.Tomáš Janča	
Předmět změnového listu		
Změna zařídění odpadu odtěžené škváry		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 04 Hřiště - umělý povrch		
Popis změny:		
<p>Dle Projektové dokumentace je požadavek na provedení zařídění odtěženého odpadu (Rozbor škváry dle vyhl. č. 4294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb.). Poplatek za uskladnění odpadu uchazeč ocenil s přihlédnutím na obsah nebezpečných látek. U vytěžené škváry se předpokládala střední úroveň kontaminace, v úrovni cca 60 mg/kg suš. s předpokl. kódem odpadu 17 05 03, skutečnost je podle provedných zkoušek odlišná - nové zařídění odpadu je 10.01.01 "O". Smluvní strany se dohodli na úpravě ceny, které je předmětem tohoto ZL.</p>		
Změnu vyvolal:		
Objednatel		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nemá vliv.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Termín dokončení díla: NE		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Zpráva o určení katalogového čísla odpadu včetně "Protokolu č.715/2021"		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-39 825,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-39 825,00 Kč
DPH:		-8 363,25 Kč
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:		-48 188,25 Kč
Fakturováno v	0%	- Kč
Datum:	Datum:	Datum:
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář	Ing. Martin Ciešlar	Ing. Pavel Kalus, Ing. Petr Fibinger