

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 16/ORM/2021 ze dne 08. 04. 2021

č. objednatele: 16/ORM/2021

č. dodavatele: 6123/2021

(dále jen „Dodatek č. 3“),
na projekční práce akce vedené pod názvem

„Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: B K N, spol. s r. o.

Sídlo společnosti: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Adéla Kytlicová, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 406148611/0100

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 464

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 08. 04. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že na základě dosud nedokončeného finálního řešení požárně bezpečnostního řešení stavby v písemné i grafické podobě, které zajišťuje

objednatel, se lhůta pro vyhotovení společné Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS prodlužuje do 15.12.2021. Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti se sjednává a prodlužuje dle obvyklých zákonných lhůt (předpoklad prodloužení 30-60 dní).

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.22. až 11.27., které zní takto:

- „11.22. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/ORM/2021 ze dne 08. 04. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená a nemění se.
- 11.23. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.25. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.26. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.27. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2021

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Adéla Kytlicová, jednatel společnosti