



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2021 (dále jen **dodatek**)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Název: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná,
příspěvková organizace

Sídlo: Čs. armády 1026, 73581 Bohumín

Zastoupen: Mgr. Adrianem Kuderem, ředitelem

IČ: 61988731

DIČ: CZ61988731

Bankovní spojení: 1724736309/0800

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Mgr. Adrian Kuder, ředitel

(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel

Název: 1. REALIZAČNÍ s. r. o.

Sídlo: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

Zastoupen: Petrem Pašandou, jednatelem

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271 (plátce DPH)

Bankovní spojení: 115-9649140287/0100

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Petr Pašanda, jednatel

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

1. Dne 20. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ – STAVEBNÍ PRÁCE“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v přílohách tohoto dodatku – změnové listy.

4. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 dodatku je stanovena v souladu s odst. 2.4, 4.7, 5.8, 5.10 a 6.11 smlouvy. Čl. 5.1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 266 274,97
DPH 21 %	265 917,74
Cena vč. DPH	1 532 192,71

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	1 123 361,20	1 359 267,05
Méněpráce	-23 823,80	-28 826,80
Vícepráce	166 737,57	201 752,46
Rozdíl vícepráce-méněpráce	142 913,77	172 925,66
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	1 266 274,97	1 532 192,71

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku jsou **přílohy**:

Příloha č. 1: Změnový list ZL01.1 vč. rozpočtu – ZÁRUBNĚ

Příloha č. 2: Změnový list ZL01.2 vč. rozpočtu – RADIÁTORY - UČEBNA CH

Příloha č. 3: Změnový list ZL01.3 vč. rozpočtu - RADIÁTORY - UČEBNA MM

Příloha č. 4: Změnový list ZL01.4 vč. rozpočtu - STĚHOVÁNÍ A LIKVIDACE VYBAVENÍ

Příloha č. 5: Změnový list ZL01.5a vč. rozpočtu – ÚPRAVY STĚN A POVRCHŮ – UČEBNA MM

Příloha č. 6: Změnový list ZL01.5b vč. rozpočtu – ÚPRAVY STĚN A POVRCHŮ – UČEBNA CH

V Bohumíně dne 26/07/2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Adrian Kuder, ředitel

.....

Petr Pašanda, jednatel

ZMĚNOVÉ LISTY VČ. ROZPOČTŮ

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.1	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Zárubně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu špatného stavu stávajících zárubní, do kterých se mají zasadit nové dveřní výplně – výměna za nové zárubně.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		11 323,86	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 323,86			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-001a - VCP č. 1 - zárubně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 323,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 323,86	21,00%	2 378,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 701,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-001a - VCP č. 1 - zárubně

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 323,86

HSV - Práce a dodávky HSV

11 323,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 342,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 601,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

787,68

99 - Staveništní přesun hmot

107,31

997 - Přesun sutě

485,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-001a - VCP č. 1 - zárubně

Místo:

Datum: 26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 323,86

D HSV Práce a dodávky HSV 11 323,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 342,17

10	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "překlad P01"	t	0,028	36 465,00	1 021,02
	vv		1,25*11,10/1000*2		0,028		
	vv		Součet		0,028		

11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami "překlad P01"	m2	0,600	546,55	327,93
	vv		1,25*0,12*2*2		0,600		
	vv		Součet		0,600		

12	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm "u zárubně P/01"	m2	1,200	804,95	965,94
	vv		0,15*2,00*2*2		1,200		
	vv		Součet		1,200		

13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (0,9+1,97*2)*2+(0,8+1,97*2)*2	m	19,160	158,00	3 027,28
	vv				19,160		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 601,18

1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně př do 2,5 m2	kus	2,000	536,40	1 072,80
2	M	553314150	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou a těsněním YH 150 DV 900 L/P	kus	1,000	1 792,88	1 792,88
9	M	55331350	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou a těsněním YH 150 DV 800 L/P	kus	1,000	1 735,50	1 735,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 787,68

3	K	968072455	Vybourání kovových dvéřnicí zárubní př do 2 m2	m2	3,349	235,20	787,68
	vv		0,80*1,97*1+0,9*1,97*1		3,349		
	vv		Součet		3,349		

D 99 Staveništní přesun hmot 107,31

4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,158	679,15	107,31
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 485,52

5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím	t	0,255	555,05	141,54
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,255	203,15	51,80
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,100	8,84	45,08
	vv		0,255*20 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,255	969,00	247,10

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.2	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Radiátory - učebna CH</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu stavu stávajících radiátorů (degradovaný stav těsnění mezi žebry) v budoucnu by mohlo docházet k protečení a přetěsnění by bylo značně finančně náročné. Výměna za nové deskové radiátory.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
-23 823,80		26 921,48	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 097,68			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210032
Stavba: Učebny Bohumín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: #####

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 097,68**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 097,68	650,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 748,19**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210032

Stavba: Učebny Bohumín

Místo: Datum: 26.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 097,68	3 748,19
20210032 -002a	VCP č. 2 - radiátory	26 921,48	32 574,99
20210032 -002b	MNP č. 2 - radiátory	-23 823,80	-28 826,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002a - VCP č. 2 - radiátory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 921,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 921,48	21,00%	5 653,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 574,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002a - VCP č. 2 - radiátory

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 921,48

PSV - Práce a dodávky PSV

26 921,48

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

26 921,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002a - VCP č. 2 - radiátory

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 921,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 921,48
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				26 921,48
3	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez	kus	6,000	295,00	1 770,00
4	K	734221682	Termostatická hlavice	kus	6,000	281,40	1 688,40
5	K	734261233	Sroubení topnárské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	6,000	182,00	1 092,00
1	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	6,000	477,50	2 865,00
2	M	735159220.M01	Těleso otopné CosmoNova 21K-550x1400mm, 1813W, sanační, kompak, bez ventilu, s úchyty, RAL9016	kus	6,000	3 151,85	18 911,10
6	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	263,265	2,26	594,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002b - MNP č. 2 - radiátory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-23 823,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 823,80	21,00%	-5 003,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 826,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002b - MNP č. 2 - radiátory

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 823,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-23 823,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

-2 593,07

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-4 741,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

-16 489,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-002b - MNP č. 2 - radiátory

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 823,80

D PSV Práce a dodávky PSV -23 823,80

D 734 Ústřední vytápění - armatury -2 593,07

1	K	734211113	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	-6,000	62,04	-372,24
2	K	734290912	výměna těsnění u sroubení armatur závitových do G 2	kus	-12,000	113,90	-1 366,80
3	K	734290916	Přetěsnění tělesa ventilu závitového s dvojitou regulací do G 5/4	kus	-6,000	141,95	-851,70
4	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	-0,002	790,50	-1,58
5	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,002	375,70	-0,75

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -4 741,40

6	K	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	-6,000	98,60	-591,60
7	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	-45,753	43,20	-1 976,53
8	K	735191904	Vycištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	-45,753	10,00	-457,53
9	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	-45,753	37,50	-1 715,74

D 783 Dokončovací práce - nátěry -16 489,33

10	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	-9,000	57,92	-521,28
11	K	783601347	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před	m2	-45,753	64,43	-2 947,87
12	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	-45,753	4,83	-220,99
14	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	-45,753	71,91	-3 290,10
15	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	-45,753	188,70	-8 633,59
13	K	783622141	Impregnování litinových otopných těles disperzním tmel	m2	-10,000	87,55	-875,50

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.3	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Radiátory – učebna MM</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu stavu stávajících radiátorů (degradovaný stav těsnění mezi žebry) v budoucnu by mohlo docházet k protečení a přetěsnění by bylo značně finančně náročné. Výměna za nové deskové radiátory.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		22 989,13	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 989,13			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-003a - VCP č. 3 - radiátory učebna MM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspěv. org

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

61988731

DIČ:

CZ61988731

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 989,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 989,13	21,00%	4 827,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 816,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-003a - VCP č. 3 - radiátory učebna MM

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 989,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 317,57

997 - Přesun sutě

1 317,57

PSV - Práce a dodávky PSV

21 671,56

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 204,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 467,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-003a - VCP č. 3 - radiátory učebna MM

Místo:

Datum: 26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 989,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 317,57
D	997		Přesun sutě				1 317,57
16	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím	t	0,692	555,05	384,09
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,692	203,15	140,58
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,840	8,84	122,35
	VV		0,692*20 'Přepočtené koeficientem množství		13,840		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,692	969,00	670,55

D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 671,56
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 204,20
1	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez	kus	4,000	295,00	1 180,00
2	K	734221682	Termostatická hlavice	kus	4,000	281,40	1 125,60
3	K	734261233	Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	182,00	728,00
10	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	4,000	140,80	563,20
11	K	735111811	Demontáž otopného tělesa litinového článkového pro zpětné použití	m2	29,088	26,40	767,92
	VV		0,303*(24*4)		29,088		
	VV		Součet		29,088		

4	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	4,000	477,50	1 910,00
5	M	735159220.MO 1	Těleso otopné CosmoNova 21K-550x1400mm, 1813W, sanační, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, RAL9016	kus	4,000	3 151,85	12 607,40
12	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	20,00	80,00
13	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	29,088	10,63	309,21
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	29,088	16,72	486,35
6	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	197,577	2,26	446,52

D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 467,36
7	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	18,000	4,48	80,64
8	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	14,22	255,96
9	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	31,41	565,38
15	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	31,41	565,38

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.4	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Stěhování a likvidace stávajícího vybavení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Nové práce, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci. Stěhování a ekologická likvidace stávajícího vybavení učeben, pro které objednatel již nenalezl další využití.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		13 714,48	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 714,48			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-004a - VCP - stěhování a likvidace vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

61988731

DIČ:

CZ61988731

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 714,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 714,48	21,00%	2 880,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 594,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-004a - VCP - stěhování a likvidace vybavení

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 714,48

HSV - Práce a dodávky HSV

13 714,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 949,00

997 - Přesun sutě

6 765,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-004a - VCP - stěhování a likvidace vybavení

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

13 714,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 714,48

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 949,00

1	K	978999001	Demontáž tabule	kus	2,000	290,00	580,00
2	K	978999002	Demontáž lavice	kus	25,000	123,00	3 075,00
3	K	978999003	Demontáž lavice dlouhé	kus	7,000	168,00	1 176,00
4	K	978999004	Demontáž laboratorního stolu	kus	1,000	381,00	381,00
5	K	978999005	Demontáž vestavěné skříně	kus	2,000	421,00	842,00
6	K	978999006	Demontáž skříně	kus	5,000	179,00	895,00

D 997

Přesun sutě

6 765,48

11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,400	1 470,00	3 528,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,400	203,15	487,56
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,000	8,84	424,32
vv					2,4*20 Přepočtené koeficientem množství	48,000	
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,400	969,00	2 325,60

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.5a	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Úpravy stěn MM učebna</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu značné degradace stávajících omítek, které začaly samovolně odpadávat. Budou lokálně provedeny nové omítky v kompletní skladbě namísto částečné úpravy, která není možná.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		50 006,93	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50 006,93			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006a - VCP č. 5 - MM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

61988731

DIČ:

CZ61988731

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 006,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 006,93	21,00%	10 501,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 508,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006a - VCP č. 5 - MM

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 006,93

HSV - Práce a dodávky HSV	45 015,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 348,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 255,19
99 - Staveništní přesun hmot	673,04
997 - Přesun sutě	738,75
PSV - Práce a dodávky PSV	4 991,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 479,28
751 - Vzduchotechnika	2 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006a - VCP č. 5 - MM

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspěvk. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 006,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 015,65
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 348,67
1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	50,000	38,00	1 900,00
	vv		"MM				
	vv		50		50,000		
2	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	50,000	13,20	660,00
4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,200	28,53	547,78
	vv		"MM				
	vv		19,2		19,200		
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,200	211,00	4 051,20
	vv		"MM				
	vv		19,2		19,200		
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	38,400	58,90	2 261,76
	vv		"MM				
	vv		19,2		19,200		
	vv		19,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,400		
19	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	15,552	31,20	485,22
	vv		"MM - potažení stropu stěrkou s perlínkou - přetažení stěrky na průvlaky				
	vv		(6,31+0,67+0,13)*0,2		1,422		
	vv		(6,31+0,67)+(6,31+0,67)*0,2*2		9,772		
	vv		(6,31+0,36+0,67)*0,2*2		2,936		
	vv		(6,31+0,67+0,13)*0,2		1,422		
	vv		Součet		15,552		
20	K	611341132	Potažení vnitřních žebrových stropů sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,552	212,80	3 309,47
	vv		"MM - potažení stropu stěrkou s perlínkou - přetažení stěrky na průvlaky				
	vv		(6,31+0,67+0,13)*0,2		1,422		
	vv		(6,31+0,67)+(6,31+0,67)*0,2*2		9,772		
	vv		(6,31+0,36+0,67)*0,2*2		2,936		
	vv		(6,31+0,67+0,13)*0,2		1,422		
	vv		Součet		15,552		
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	87,297	236,00	20 602,09
	vv		"MM - potažení stropu stěrkou s perlínkou				
	vv		2,66*(6,31+0,67+0,13)+(6,31+0,67+0,13)*0,2		20,335		
	vv		(2,35+0,47+0,5-0,31)*(6,31+0,67)+(6,31+0,67)*0,2*2		23,802		
	vv		2,7*(6,31+0,36+0,67)+(6,31+0,36+0,67)*0,2*2		22,754		
	vv		2,67*(6,31+0,67+0,13)+(6,31+0,67+0,13)*0,2		20,406		
	vv		Součet		87,297		
21	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,926	181,80	8 531,15
	vv		"MM - celoplošné natažení stěny s tabulí a zadní stěny				
	vv		7,11*3,3*2		46,926		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 255,19
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m	m2	11,660	40,63	473,75
	vv		"MM - Výměna nástěnné elektroinstalační lišty a čištění lišt klimatizace				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv				11,66		11,660
3	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do	m2	19,200	40,70	781,44
	vv		"MM				
	vv		19,2		19,200		
D 99			Staveništní přesun hmot				673,04
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,991	679,15	673,04
D 997			Přesun sutě				738,75
8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím	t	0,388	555,05	215,36
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,388	203,15	78,82
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,760	8,84	68,60
	vv		0,388*20 'Přepočtené koeficientem množství		7,760		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,388	969,00	375,97
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 991,28
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 479,28
16	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,900	69,70	899,13
	vv		"MM - výměna nástěnné elektroinstalační lišty				
	vv		12,9		12,900		
15	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40	m	14,190	95,10	1 349,47
	vv		"MM - výměna nástěnné elektroinstalační lišty				
	vv		12,9		12,900		
	vv		12,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,190		
13	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	15,800	14,60	230,68
	vv		"MM - výměna nástěnné elektroinstalační lišty - stěna se vstupními dveřmi				
	vv		12,9		12,900		
	vv		"MM - demontáž svislé části elektroinstalační lišty ovládání termostatických hlavíc				
	vv		2,9		2,900		
	vv		Součet		15,800		
D 751			Vzduchotechnika				2 512,00
18	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	314,00	2 512,00
	vv		"MM - demontáž, vyčištění, zpětná montáž instalačních li klimatizace				
	vv		8		8,000		

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL: 01.5b	
Zhotovitel:	1. REALIZAČNÍ s. r. o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava		
Změnový list vystavil:	Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, 73581 Bohumín		
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn: Úpravy stěn učebna chemie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna z důvodu značné degradace stávajících omítek, které začaly samovolně odpadávat. Budou lokálně provedeny nové omítky v kompletní skladbě namísto částečné úpravy, která není možná.</p>			
Cena méně prací v Kč bez DPH:		Cena víceprací v Kč bez DPH:	
		41 781,69	
Výsledná cena změny v Kč bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 781,69			
Za objednatele:	Mgr. Adrian Kuder	Za zhotovitele:	Petr Pašanda
Za TDS:	--	Za AD:	Ing. Kamil Kavan
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006c - VCP č. 5 - Chemie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2021

IČ:

61988731

DIČ:

CZ61988731

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 781,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 781,69	21,00%	8 774,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 555,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006c - VCP č. 5 - Chemie

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspě. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 781,69

HSV - Práce a dodávky HSV

41 781,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 081,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 503,73

99 - Staveništní přesun hmot

1 143,69

997 - Přesun sutě

2 052,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny Bohumín

Objekt:

20210032-006c - VCP č. 5 - Chemie

Místo:

Datum:

26.07.2021

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Bohumín ČSA 1026 okres Karviná, příspěv. org

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 781,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 781,69
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 081,76
1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	53,900	28,53	1 537,77
	VV		"Chemie				
	VV		39,3+14,6		53,900		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,996	181,80	8 725,67
	VV		"MM - celoplošné natažení stěny s tabulí a zadní stěny				
	VV		7,1*3,38*2		47,996		
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	53,900	211,00	11 372,90
	VV		"Chemie				
	VV		39,3+14,6		53,900		
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	107,800	58,90	6 349,42
	VV		"Chemie				
	VV		39,3+14,6		53,900		
	VV		53,9*2 Přepočtené koeficientem množství		107,800		
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	80,000	38,00	3 040,00
	VV		"Chemie				
	VV		80		80,000		
11	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	80,000	13,20	1 056,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 503,73
13	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	4 310,00	4 310,00
	VV		"Chemie - změna umístění venkovní jednotky klimatizace				
	VV		1		1,000		
4	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do	m2	53,900	40,70	2 193,73
	VV		"Chemie				
	VV		39,3+14,6		53,900		
D	99		Staveništní přesun hmot				1 143,69
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,684	679,15	1 143,69
D	997		Přesun sutě				2 052,51
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím	t	1,078	555,05	598,34
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,078	203,15	219,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,560	8,84	190,59
	VV		1,078*20 Přepočtené koeficientem množství		21,560		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,078	969,00	1 044,58