



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ SM2000000607
Projektová dokumentace na výstavbu zázemí sportoviště Schulhoffova
Praha 4 - Háje



uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Janem Stárkem, radním MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel: VMS Projekt s.r.o.
se sídlem: Novorossijská 977/16, Praha 10 - Vršovice, 110 00
spisová značka: OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110353
zastoupená: Ing. Václav Steinhaizl - jednatel
IČ: 27394361
DIČ: CZ27394361
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely po dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM2000000607
(dále jen „dodatek č. 1“)

II.
OBSAH DODATKU Č. 1

A) ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení prací definovaném v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy s dílo:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle čl. 3 této smlouvy v následujícím termínu:

Termín zahájení prací na PD: dnem podpisu Smlouvy o dílo, tj. dnem 21.7.2020.

Termín dokončení PD a inženýringu: nejpozději do 30.11.2020.

Termín ukončení prací se dodatkem č. 1 nově prodlužuje o: 74 kalendářních dní.

Nový termín ukončení prací: nejpozději do 12.2.2021.

Důvodem prodloužení termínu dodání objednaných prací je vyhlášený nouzový stav v ČR, v důsledku kterého dotčené úřady fungují v omezeném režimu, čímž došlo k prodloužení lhůt pro vydávání potřebných vyjádření a souhlasných stanovisek těchto úřadů.

Zhotovitel předá zhotovenou projektovou dokumentaci v uvedeném termínu objednateli v místě plnění Ocelíkova 672/1, Praha 4.

B) Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 smlouvy bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Pokud není v tomto dodatku č. 1 smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.7 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy schválil a k jeho podpisu za objednatele je oprávněn radní MČ Praha 11 Mgr. Jan Stárek, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha

Za objednatele:



Mgr. Jan Stárek
radní MČ Praha 11

Praha 10. 12. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Václav Steinhaizl
jednatel společnosti

