

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. SM2000000607

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Janem Stárkem, radním MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
- v technických záležitostech:
- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: Ing. Radkem Adamcem
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

na straně jedné - dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“

a

- 1.2. Zhotovitel:** **VMS Projekt s.r.o.**
se sídlem: Novorossijská 977/16, Praha 10 - Vršovice, 110 00
spisová značka: OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110353
zastoupená: Ing. Václavem Steinhaizlem, jednatelem
IČO: 27394361
DIČ: CZ27394361
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely
po dohodě tento Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. SM2000000607
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Čl. 2
PREAMBULE

- 2.1.** Dne 21. 7. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo č. SM2000000607 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2020, na základě které se zhotovitel zavázal zpracovat Projektovou dokumentaci na výstavbu zázemí sportoviště Schulhoffova, Praha 4 - Háje, vč. zajištění inženýringu a autorského dozoru v rozsahu a za podmínek ve smlouvě sjednaných, a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH 348.000,- Kč, výše DPH (21 %) činí 73.080,- Kč, cena vč. DPH 421.080,- Kč.
- 2.2.** Obě smluvní strany dále shodně uvádějí, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly vliv na délku realizace díla a cenu díla, v podobě vydání nesouhlasného stanoviska Odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 s kácením dřevin na dotčeném pozemku, v důsledku čehož bylo nutno změnit umístění stavby zázemí a zajistit připojení objektu k inženýrským sítím. Tato změna měla za následek změnu stavebního řízení, což vyžadovalo změnu v požadovaných podkladech, tj. zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení dle příl. č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., namísto původního Oznámení záměru na zařízení plnicí funkce stavby a areálové rozvody dle příl. č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb. pro územní souhlas, tzn. k rozpracovanému Architektonickému a stavebně technickému řešení dále nově zpracovat souhrnnou část PD, PBŘ, PD přípojky elektro, vody a kanalizace, pro vsak dešťových vod a PD přeložky a zajistit znalecký posudek arboristy na dotčenou lípu ve stromořadí. Dále v původním řízení o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami Odbor výstavby výzvou vyžádal závazné stanovisko speciálního vodoprávního úřadu a jeho rozhodnutí o nakládání s vodami vč. dalšího doplnění projektové dokumentace a hydrogeologického posudku; v řízení o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu Odbor výstavby vyžádal doplnění dalších závazných stanovisek u Povodí Vltavy, s. p. a Lesů hl. m. Prahy a kromě toho požadoval dále doplnění návrhu hospodaření s dešťovými vodami a některá další upřesnění PD.
- 2.3.** Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, které vyvolaly nutnost nezbytných dodatečných služeb a kdy změna dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a nebyla by možná zejm. z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu, se smluvní strany v souladu s čl. 8 odst. 8.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě níže uvedeného obsahu.

Čl. 3
PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4 smlouvy (DOBA PLNĚNÍ), odst. 4.1, jehož znění se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle čl. 3 této smlouvy v následujícím termínu:

<i>Termín zahájení prací na PD:</i>	<i>dnem podpisu smlouvy oběma stranami</i>
<i>Termín dokončení PD a inženýringu:</i>	<i>nejpozději do 31. 12. 2021</i>
<i>Termín zahájení AD:</i>	<i>dnem zahájení stavby</i>
<i>Termín dokončení AD:</i>	<i>dnem ukončení díla kolaudací.</i>

Vypracovanou PD předá zhotovitel v uvedeném termínu objednateli v místě plnění Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4.

- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 6 (CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 6. 1., který se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

6.1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v tomto členění:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
PD a inženýring	528 000,-	110 880,-	638 880,-
Autorský dozor včetně kolaudace	18 000,-	3 780,-	21 780,-
Celkem	546 000,-	114 660,-	660 660,-

- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti tak, jak byla původně sjednána.

Čl. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž pět obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Pokud není v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze:

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno v RMČ dne 06. 09. 2021 usnesením č. 0848/30/R/2021 a k jeho podpisu je oprávněn Mgr. Jan Stárek, radní MČ Praha 11, na základě tohoto usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha, 18. 10. 2021

Za objednatele:

Mgr. Jan Stárek
radní

Praha, 18-10-2021

Za zhotovitele:

Ing. Václav Steinhaizl
jednatel