




DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 290/2021 - SML, č. zhotovitele: O-2021-000508 uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.8.2021 (dále jen „dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 8609881/0710
Telefon : 
Fax : 
Podatelna : 
ID DS : dz4aa73

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Silektro s.r.o.**
Sídlo : Perunova 17, Praha 3, PSČ 130 00
IČO : 48116742
DIČ : CZ48116742
Zastoupený : Ing. Pavel Čapek, Ph.D., jednatel společnosti Silektro s.r.o.
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s., Praha 3
Číslo účtu : 222831475/0300
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : vjy2b2c
Zápis v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16887

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Dne 10.8.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, č. objednatele: ŘK-290/2021-SML, č. zhotovitele O-2021-000508, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **„UPS pro KOPIS Kladno včetně instalace“** (dále jen „smlouva“).
2. Dne 22.9.2021 zhotovitel informoval objednatele o sdělení jeho dodavatele, že dochází v důsledku pandemické situace spojené s Covid-19 k prodloužení dodacích termínů jeho výrobků z důvodu nedostatku zdrojů a problematického řešení přepravní kapacity a zhotovitel tak nemůže splnit původně sjednaný termín dokončení díla do 31.10.2021. V souvislosti s touto skutečností zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla.

3. Z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 11 a 12 a čl. XVI odst. 2 smlouvy dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy tak, že termín „31. října 2021“ se nahrazuje termínem „**29. listopadu 2021**“.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze



za zhotovitele:

Ing. Pavel Čapek, Ph. D.
jednatel
společnosti Silektro s.r.o.

V Kladně

.....

za objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

