

## DODATEK č. 7

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, referentka Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a> ;
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Petrem Liškou, jednatel společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx, xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811/0100
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## Předmět dodatku

### 1. Předmětem dodatku č. 7 je změna termínu dokončení níže uvedené dílčí částí díla:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31. 10. 2021 na **nový termín 31. 10. 2022**

#### Odůvodnění:

Důvodem změny termínu je probíhající časově náročná směna pozemků, která byla vyvolána Pobočkou Olomouc z důvodu nedostatku státní a obecní půdy pro prvky plánu společných zařízení KoPÚ Slatinice na Hané. Nový termín pro odevzdání dílčího celku 3.5.2. byl stanoven po dohodě se zpracovatelem KoPÚ na kontrolním dni konaném dne 19. 10. 2021.

Objednatel považuje důvod změny termínu za opodstatněný a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 10. 2021

V Olomouci dne 21. 10. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška  
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 813 600</b>	<b>31.3.2019</b>
3.4.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod	ha	1	7 000	7 000	31.10.2019
3.4.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod	100 bm	6	8 000	48 000	15.10.2019 předání Katastrálnímu úřadu ke kontrole
<b>Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>55 000</b>	<b>31.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	31.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 000	67 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	137	2 000	274 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 210 600</b>	

3.6.	Mapové dílo	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 840	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
1. Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč	55 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 210 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 364 040 Kč</b>
DPH 21% v Kč	706 448 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 070 488 Kč</b>

V Olomouci dne 21. 10. 2021

V Olomouci dne 21. 10. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti