

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/002	Číslo ZBV: ZBV 54.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Příprava území		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle Dohody o předčasném užívání Díla uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem je podle čl. III odst. B povinností Objednatele zajistit finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku veřejného provozu k uvedení Díla do původního stavu. Po spuštění provozu na ul. Polní došlo na stavebních objektech SO 102, SO 102.1, SO 120 a SO 121 k několika poruchám na nově vybudovaných konstrukcích ve formě vyvrácených obrub, porušené dlažby apod., viz fotodokumentace. Rozsah byl odsouhlasen TDS dle skutečně provedených prací nezbytných k odstranění škod pro uvedení do původního stavu.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0.00	92 203,26	92 203,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08 -10- 2021 podpis

Správce stavby

datum 20 -10- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20 -10- 2021 podpis

Zhotovitel

datum 04 -10- 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: