

„bod B. 3 do 15.10.2021

bod C. 1 do 30.10.2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bod B. 3 do 10.12.2021,

bod C. 1 do 15.12.2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 6 ze dne 26.7.2018, dodatku č. 7 ze dne 2.12.2019 a dodatku č. 8 ze dne 2.8.2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

generální ředitel

.....
technický ředitel

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Malé Žernoseky						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 7		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	30.09.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu z důvodu nutnosti prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu "Přístaviště Malé Žernoseky".						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					20.09.2021	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). Na základě požadavků v závěru zjišťovacího řízení bylo, po prodloužení platnosti územního rozhodnutí, zahájeno jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny s cílem stanovit okruh druhů, pro něž je třeba požádat o výjimku ze zákazů §56 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů, jejichž ochranné podmínky dle ustanovení §50 zákona budou realizací záměru dotčeny. Řízení o výjimce bylo zahájeno dne 20.9.2021. Vzhledem k zákonným lhůtám je předpokládáno, při řízení bez připomínek, vydání rozhodnutí nejdříve v průběhu 44. týdne roku 2021. Po vydání kladného stanoviska bude následně požádáno o závazné stanovisko AOPK k projektu, neboť ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny nebude tato žádost akceptována před povolením výjimky ze zvláště chráněných druhů. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Kompletní projektová dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť má s objednatelem na tuto část uzavřenu smlouvu o dílo, je zpracovatelem předchozích bodů a disponuje veškerými podklady.Nedochází ke změně rozsahu díla, ale pouze k aktualizaci již odevzdané části projektové dokumentace o uvedené skutečnosti.</i></p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano</i></p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B.3 a C.1 s posunem v závislosti na prodloužení platnosti územního rozhodnutí.</i>
Cena SoD před změnou	645 087,- Kč		
Cena SoD po změně	645 087,- Kč		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>			
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>			
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>	
<i>týká se bodu : A, B.3, C.1</i>	167 087,- Kč	2021	
<i>týká se bodu : C.2, D, E</i>	223 000,- Kč	2022	
<i>týká se bodu : F</i>	25 000,- Kč	2023	
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		