

DODATEK Č. 8**ke smlouvě o dílo č. 13/I/956342/2019/6 ze dne 05.08.2019****VN Vlčí****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Ing. Tomáš Suchý, specialista vodního hospodářství

číslo tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2685380227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo „VN Vlčí“
(dále jen „dodatek“):

**I.
Předmět dodatku**

Z důvodu pozdního předání staveniště se dle článku II., odst. 3. posouvá termín **dokončení prací do 22.10.2021.**

SO 04 – Bezpečnostní přeliv (SO.04.01 – bezpečnostní přeliv; SO.04.06 – odtokové koryto) – **vícepráce, méněpráce**

Do pracovní spáry mezi monolit a kamenorezy bude vložen těsnicí konopný provazec pro posílení těsnosti spáry. Pro opevnění za závěrným prahem na navazující koryta VT budou použity stávající vhodné kameny ze zátopy VN. Z tohoto důvodu vznikají vícepráce a méněpráce.

Objekt	Cena dle SoD a dodatků	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 01	3 667 880,68 Kč	0 Kč	0 Kč	3 667 880,68 Kč
SO 02	1 100 636,00 Kč	0 Kč	0 Kč	1 100 636,00 Kč
SO 03	857 965,33 Kč	0 Kč	0 Kč	857 965,33 Kč
SO 04	2 849 207,83 Kč	10 538,99 Kč	11 551,07 Kč	2 848 195,75 Kč
SO 05	219 300,00 Kč	0 Kč	0 Kč	219 300,00 Kč
VON	165 450,00 Kč	0 Kč	0 Kč	165 450,00 Kč
Celkem	8 860 439,84 Kč	10 538,99 Kč	11 551,07 Kč	8 859 427,76 Kč

Celková cena víceprací: 10 538,99 Kč bez DPH
Celková cena méněprací: 11 551,07 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po započtení víceprací a méněprací **činí 8 859 427,76 Kč bez DPH** (slovy osmmilionůosmsetpadesátdevěttisícčtyřistadvacetsedmkorunčeskýchasedmdesátšesthaléřů)

**I.
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Teplicích dne
Za objednatele:

V dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Radek Mrázek
jednatel společnosti
ZEMPRA DC s.r.o.