



Číslo smlouvy: 12836/SOPK/20
Dotační titul:

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. František Pelc
IČO: 629 335 91
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Telefon: , mob.
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
IČO: 26003236
Bankovní spojení: , Číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- k získání nezbytného podkladu pro vydání pravomocného povolení k odstranění stavby a společnému povolení stavby, tj. k uzavření nájemní smlouvy o dočasném záboru pozemků za účelem provedení stavby „Investiční projekt Olomoucko, část II – revitalizace Zámecké Moravy“ mezi AOPK ČR a Povodím Moravy, s.p. došlo až 5.10.2021, tím vznikla mimořádná potřeba prodloužit termín části díla dle čl. 3.1 d) Smlouvy o dílo, a to o dobu pravděpodobnou k vyřízení pravomocných povolení (dle ústního sdělení vodoprávního úřadu dne 11.10.2021 bude správní řízení probíhat formou veřejné vyhlášky a trvat ještě min. 65 dnů; tato doba

zahrnuje zákonné lhůty pro vyvěšení na úředních deskách obecních úřadů, pro vyjádření účastníků řízení a nabytí právní moci rozhodnutí. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu do 15.12.2021 a uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce (ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozborů sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů), vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii průzkumy	30/11/20
b) vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení	30/11/20
c) vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a zpracování položkového rozpočtu	30/11/20
d) obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení ke kácení dřevin a p dnůvolení uložení sedimentů na ZPF	15/12/2021
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení

f) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace
----------------------------	--

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne 12.10.2021

RNDr. František Pelc
AOPK ČR, ředitel
(zhotovitel)

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
ŠINDLAR s. r. o.
(objednatel)