

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0353/2021/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena členem představenstva
Ing. Pavlem Borkem
Zapsána v OR: u KS v Brně oddíl B, vložka 2144

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 8 smlouvy o dílo č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Stavba č. 3 – Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá: příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>22 781 891,52 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>4 784 197,21 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>27 566 088,73 Kč“</i>

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 07734/RM1822/119 ze dne 12.10.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:				
Stavba: Stavba č.3- Řešení pěších tras na moravském				
Místo:		Datum:		
Zadavatel: Statutární město Ostrava		Projektant: Architektonická kancelář Arkos s. r. o.		
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.		Zpracovatel:		
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 781 891,52	27 566 088,73	
01	SO 01 - Příprava území	1 526 231,52	1 846 740,14	STA
01.1	SO 01.1 - Kácení dřevin	143 144,60	143 144,60	Soupis
01.3	SO 01.3 - Přeložka trasy NN + nové vedení NN-VO OK	1 383 086,92	1 383 086,92	Soupis
02	SO 02 - Visutá galerie	5 742 584,34	5 742 584,34	STA
02.1	Soupis prací - Visutá galerie	5 742 584,34	5 742 584,34	Soupis
03	SO 03 - Navýšení nábrežní zdi	4 473 832,04	4 473 832,04	STA
03.1	Soupis prací - Navýšení nábrežní zdi	4 473 832,04	4 473 832,04	Soupis
04	SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy	9 655 937,36	9 655 937,36	STA
06	SO 06 - Městský mobiliář	577 596,26	577 596,26	STA
06.1	Soupis prací - Městský mobiliář	577 596,26	577 596,26	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	805 710,00	805 710,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	805 710,00	805 710,00	Soupis

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábreží) v souběhu se stávající cyklostezka v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Visutá galerie SO 02, Komunikace a zpevněné plochy SO 04	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 04, 02 / 1	Číslo změny stavby: 01
--	--	--------------------------------------

Smíšená strana smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stávek, uzavřená dne 11.2.2021, číslo smlouvy objednatele: 0353/2021/OIUVZ; číslo smlouvy zhotovitele: 124/2020

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 66, 602 00 Brno IČO 25317628

Gen.projektant (autorský dohled): ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o., Hrabáčkova 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 47678798

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábreží 696/22, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Položkové rozpočty ke ZL 01 2) Vyjádření projektanta 3) Situace tratí vod 4) Situace bouracích prací obrubníků 5) Fotodokumentace
--

Počet par: 3 x	Příjemce: Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

- SO 04.1, cyklostezka** - Na žádost objednatele byl při realizaci změněn povrch cyklostezky v km 0,245-0,491 ze zámkové dlažby původní na asfaltový beton ACC B v tl. 50 mm. Podkladní vrstvy ze šiférodrtě byly upraveny na tloušťku 200 mm z původních 150 mm.
- SO 4.2, chodník** - Po ústupu s OZP (dne 25.5. na KD) bylo dohodnuto že není potřeba provádět výměnu stávající ocel. mříže v chodníku mezi příletem střešní lávkou a hradní lávkou. V rámci objektu nebyly osazeny ani demontovány litované ocelové mříže v počtu 9 ks do chodníku nad stávajícími kořeny stromů. Položkový rozpočet stavby neobsahoval tyto mříže Z10 ke 2 ks stávajícím stromům, položky jsou nárokovány v rámci VP. U hradní lávky byla vybourána betonová deska stávajícího chodníku (16m2 v tl. 0,3m), která nebyla součástí rozpočtu a betonová monolitická stěna u chodníku Hradní lávky (10m2 v tl. 0,3m), která po zaměření vyčnívala nad povrch terénních úprav. Bourací práce nebyly součástí rozpočtu.
- SO 4.3, úprava místní komunikace - tratí vod** - v rámci realizace nebylo potřeba realizovat odvodňovací plochy pro realizaci podkladních vrstev proto po domluvě s projektantem nebyla realizována pokládka tratí vod z drenážních trubek, která měla sloužit pouze v rámci výstavby křižovatky.
- SO 4.8, obrubníky** - V rámci bouracích prací byly vybourány stávající betonové obrubníky, které byly uloženy na skládku. Položka nebyla součástí rozpočtu. Km 0,0-0,491 v délce 745 m obrubníků.
- SO 02 Visutá galerie** - Materiál kamenných kvádrů na senovážnou stěnu SZ1, SZ2, SZ3 nebyl součástí položkového rozpočtu. Projektantem bylo navrženo využití stávajících kamenných kvádrů z visuté galerie. Vzhledem k rozdílným rozměrům stávajících kamenů, budou tyto kameny nařazeny na požadované šířky SZ1, SZ2.

časový vliv na přání SoD: _____

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-449 144,89	-1,97%	440 034,75	1,93%	-9 110,14

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	05.10.2021	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	05.10.2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	05.10.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	05.10.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo par: 1