



Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky:

Část 1 – kanalizace Skalice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce

„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí

FRÝDEK ≈ MÍSTEK



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- navýšení plochy oprav živičného povrchu komunikace III/4773
- navýšení počtu veřejných částí přípojek
- úprava nové trasy stoky C úseku mezi Š30/3 – Š 30/22, C4, C5

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu původní trasy stoky C úseku mezi Š30/3 – Š 30/22, C4, C5

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 21a, 25, 28 viz příloha č. 2 dodatku č. 6.

1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 230 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců, kdy dodatkem č. 3 byl prodloužen termín o 60 kalendářních dnů, dodatkem č. 4 byl termín prodloužen o 80 dnů a **dodatkem č. 6 je termín prodloužen o 30 dnů a přerušen z důvodů nepříznivých klimatických podmínek o 60 dnů), tj. konečný termín dokončení je 25.9.2022.**

V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací. A dále s ohledem na ujednání článku 3 odst. 6 smlouvy ve kterém je uvedeno, že lhůta pro dokončení díla neběží v případě překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými normami na díle jako celku.





1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 6 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 6	-428 246,78	-89 931,82	-518 178,60
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 6	2 013 836,36	422 905,64	2 436 742,00
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 6	1 585 589,58	332 973,81	1 918 563,39
Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30

Součet veškerých dodatečných prací činí 25,23 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 15,74 %.

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 6 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:

- a) **dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 21a, 28**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 1,13 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,58 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.





* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*
a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*
b) *nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*
c) *hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*

- b) **dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 25, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat,** když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 0,79 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že *za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 6 představuje 2,31 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 6 představuje 24,10 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 14,60 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 3 k důvodové zprávě.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 25,23 %.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.





3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 87. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.9.2021.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 21a, 25, 28

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč

primátor

Ing. Václav Apolín

ředitel divize 1, Metrostav a.s.

