



DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 201600114/OR

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

číslo smlouvy objednatele: 201700040/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Martin Pečenka, jednatel společnosti

Osoba oprávněná ve věcech technických: Svatopluk Chrástina, vedoucí výroby a manažer jakosti

Ing. Jiří Vandas, hlavní stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 201600114/OR uzavřené dne 16.6.2016 (dále jen „dodatek č. 3“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600114/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem : „Český Brod – Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu“. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.11.2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 5.12.2016 Dodatek č. 2 k této smlouvě.

2.

Tímto dodatkem č. 3 se doplňuje Článek II. Předmět smlouvy takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle Změnových listů (ZL), které jsou v příloze tohoto dodatku. Každá změna je specifikována položkovým rozpočtem.



ZL 1. Elektro instalace – slaboproud

Tato změna vychází z požadavků budoucího provozovatele, především je změna na kabeláži pro WiFi a elektronická zabezpečovací systém budovy.

ZL 2. Elektro instalace - Silnoproud

Je nutné osadit jiný typ rozvaděče. Než je uvedeno ve výkazu výměr, dále ve výkazu výměr je nedostatečný počet metrů kabelů – v položkovém rozpočtu jsou doplněny kabely dle skutečnosti.

ZL 3. Interiérové dveře

neodsouhlaseno

ZL 4. Přibetonování ochranné zdi

V chodbě suterénu bylo odhaleno založení nosných zdí na skále z tzv. Českobrodské opuky, která se na vzduchu rozpadá. Proto na doporučení statika projektanta se provádí ochranná betonová zeď.

ZL 5. Anténní stožár

Jedná se o požadavek budoucího provozovatele budovy.

ZL 6. Sádrokartonové konstrukce a úprava omítek

Jedná se o doplnění sádrokartonového podhledu ve třídách a to z důvodu estetického a především zakrytí kabeláže elektro – tyto kabely nelze zasekat do stropů.

ZL 7. Odstranění spádů původní střechy

Původní střecha byla vyspádována do středu budovy, spádové vrstvy je nutné odstranit a potom realizovat novou střechu včetně zateplení.

ZL 8. Přívod elektro – změna materiálu

Jedná se o finálně instalovaného kabelu CYKY J 4x25mm na AYKY J 4x35mm dle doporučení projektanta elektro.

ZL 9. Povrchy schodiště

Dle projektu měla být zachována podlaha podesty mezi 1.NP a 2. NP a schodišťové rameno do 2.NP. Všechny ostatní podesty a ramena schodiště mají nové dlažby – jedná se o výměnu povrchové úpravy na stávající části schodiště.

ZL 10. Vybourání základů pod terasou

Základ terasy byl v celé délce oproti PD dvojnásobný.

ZL 11. Stavební práce v 1. PP

Ve výkazu výměr chybí jedny dveře, okenní otvory nebyly nazakresleny s ohledem na statiku stropu a jedna příčka se musí zbourat a znova vyzdít (není stabilní).

ZL 12. Oprava ohradní zdi – provádí jiná firma

Oprava zřícené části ohradní zdi se neprovede v rámci tohoto projektu, ale v rámci opravy celé zdi, kterou realizuje jiná firma.

ZL 13. Dozdění podomítkových nádrží

Na WC jsou navrženy podomítkové nádržky na vodu – je nutné dozdít příčky do potřebné tloušťky.

ZL 14. Změna armatur – otopná tělesa

Dle PD měla být otopná tělesa mít výšku 60 cm, tato by zasahovala nad parapet oken, proto jsou navržena tělesa výšky 50 cm ale hloubky 210 (místo 110)mm.

3.

V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v odstavci IV. takto:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena dle tohoto dodatku č. 3:

Základní cena dle původní smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 25 607 368,62 Kč

ZL 1. Slaboproud

Vícepráce

193 286,20 Kč

Méněpráce

= 5 413,00 Kč

ZL 2. Silnoproud



Vícepráce	166 151,20 Kč
Méněpráce	-13 399,80 Kč
ZL 3. Interiérové dveře – neodsouhlaseno	0,00 Kč
ZL 4. Přibetonování ochranné zdi	
Vícepráce	61 087,63 Kč
ZL 5. Anténní stožár	
Vícepráce	50 632,20 Kč
ZL 6. Sádkartonové konstrukce a úprava omítek	
Vícepráce	181 693,84 Kč
Méněpráce	-168 580,00 Kč
ZL 7. Odstranění spádů původní střechy	
Vícepráce	531 379,13 Kč
ZL 8. Přívod elektro – změna materiálu	
Méněpráce	-10 800,00 Kč
ZL 9. Povrchy schodiště	
Vícepráce	19 171,60 Kč
ZL 10. Vybourání základů pod terasou	
Vícepráce	64 669,12 Kč
ZL 11. Stavební práce v 1. PP	
Vícepráce	34 302,62 Kč
ZL 12. Oprava ohradní zdi – provádí jiná firma	
Méněpráce	-66 981,86 Kč
ZL 13. Dozdění podomítkových nádrží	
Vícepráce	16 401,89 Kč
Méněpráce	-8 494,20 Kč
ZL 14. Změna armatur – otopná tělesa	
Vícepráce	69 467,00 Kč
Méněpráce	-58 678,00 Kč
Změny celkem bez DPH	1 055 895,57 Kč
Cena celkem bez DPH	26 663 264,19 Kč
21 % DPH	5 599 285,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 262 549,67 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je rozdělena na stavební objekty takto (cena bez DPH):

SO 01 – Rekonstrukce č.p. 1100	23 510 246,70 Kč
SO 02 – Demolice objektu – p.č. 1626	512 900,35 Kč
SO 03 – Hřiště a oplocení	1 343 317,14 Kč
SO 04 – Dopravní řešení – úpravy Bezručovy ulice	1 296 800,00 Kč

Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

4.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Příloha č. 1 – Změnové listy s položkovými rozpočty

V Českém Brodě dne

Objednatel:
Město Český Brod



V dne

Zhotovitel:
MTStav Příbram s.r.o.




Doložka: *RN 43/2017*

potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: *4.3.*

7.1.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace - Slaboproud Popis a zdůvodnění změny: V projektu jsou zastaralé technologie a chybí velké množství kabelů (projektant podcenil potřebné množství kabelu špatným odhadem). Provozovatel si určil nové požadavky podle standardů moderních škol.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
5 413,00,- Kč	193 286,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
187 873,20,- Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Cokrtová	Datum:	
Datum:		

 **Zabezpečení majetku** **Televize a satelit** **Počítače a IT** **Intelligentní rozvody**

3. listopadu 2016

Upřesnění zadání pro dodávku slaboproudých systémů

v rámci stavebních úprav č.p. 1100 pro základní školu

Vzhledem k tomu, že zadání ve Výkazu výměr (VV), Technické zprávě (TZ), Průvodní zprávě (PZ) a Požárně-bezpečnostním řešení (PBR) nejsou úplně konzistentní, byly na schůzce v rámci kontrolního dne v pondělí 31.10.2016 stanoveny zástupci investora tyto požadavky na slaboproudé instalace. Na základě přijatých usnesení jsou tímto aktualizovány podklady pro MTStav Příbram.

Kabelové rozvody:

WiFi AP

Bude nachystána kabeláž z rozvaděče pro osazení 9 ks stropních WiFi AP jednotek. V 1.PP nebude žádná, ve 3.NP bude jedna.

Telefonní přípojka se v rámci slaboproudých instalací řešit nebude.

Telefonní ústředna se v rámci slaboproudých instalací řešit nebude.


TV a LAN zásuvky zůstávají beze změny, tj. dle původních schémat


Domácí telefon:

Domácí telefon se bude řešit jako jeden ucelený systém, nikoli jako tři samostatné.
Budou osazena dvě vstupní tabla a dva videotelefony.

Školní rozhlas:

U realizovaného systému školního rozhlasu se nejedná o certifikovaný evakuační rozhlas dle ČSN EN 54 a ČSN EN 60849.
Mikrofony nebyly součástí VV. Bude osazen jeden mikrofon.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace - Silnoproud Popis a zdůvodnění změny: V projektu chybí velké množství kabelů pro rozvody. Chybí dokonce trasy k některým výrobkům (např. k vysoušečům rukou)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
13 399,80,- Kč	166 151,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
152 751,40,- Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová 9.3.2017	Datum:	
Datum:		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přibetonování ochranné zdi Popis a zdůvodnění změny: Statik projektu po prohlídce na stavbě požaduje zbudování ochranné zdi v suterénního zdiva v místnosti 0.05. Způsobeno nedostatečným průzkumem základového zdiva. Bylo zjištěno až při realizace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	61 087,63,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61 087,63,- Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová	Datum:	
Datum:		

Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č. 1913

Cenová kalkulace méně/vícepráce (přibetonování ochranné železobetonové zdi tl. 200 mm)

REKAPITULACE	
Popis prací:	Cena bez DPH
Přibetonování ochranné železobetonové zdi tl. 200 mm	61 087,63 Kč
CENA CELKEM bez DPH	61 087,63 Kč
DPH 21%	9 163,14 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	70 250,77 Kč

V Příbrami 24.1.2017

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

.....
Ing. Eva Čokrtová

.....
Zhotovitel – po
stupce

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: betonová přízdívka - suterén

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 11. 1. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

61 087,63

16,402

3

Svislé a kompletní konstrukce

56 806,71

16,402

1	3413215R1	Stěny nosné, ochranné ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,546	2 960,00	19 376,16	16,080
2	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	32,731	390,00	12 765,09	0,101
3	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	32,731	147,00	4 811,46	0,000
4	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,210	24 900,00	5 229,00	0,221
5	3413620R2	Ukotvení stěn žebírková betonářská ocel průměr 12 mm s chemií	m	62,500	234,00	14 625,00	0,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 280,92

0,000

99

Přesun hmot

4 280,92

0,000

6	998011002	Přesun hmot budovy výšky do 12 m	t	16,402	261,00	4 280,92	0,000
---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

Celkem

61 087,63

16,402

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Anténní stožár Popis a zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele. V projektu anténa není.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	50 632,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50 632,20,- Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocně	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová	Datum:	
Datum: 4.3.2017		



**Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č.
1913**

Cenová kalkulace vícepráce – anténní stožár

REKAPITULACE	
Popis prací:	Cena bez DPH
Slaboproudá instalace – vícepráce	50 632,20 Kč
CENA CELKEM bez DPH	50 632,20 Kč
DPH 21%	7 594,83 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	58 227,03 Kč

V Příbrami 15.12.2016

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

.....
Ing. Eva Čokrtová

.....
Zhotovitel – podp



ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Vícepráce - slaboproud - anténní stožár

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 15. 12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	FTP, počítačový kabel, venkovní	m	160,000	21,00	3 360,00	0,000
2	2	trojnožka, stožár anténní 2m	ks	1,000	4 250,40	4 250,40	0,000
3	3	kotvení stožáru, těsnění	sada	1,000	3 616,80	3 616,80	0,000
4	4	spotřeba materiál instalace	ks	1,000	5 082,00	5 082,00	0,000
5	5	trubní vedení	m	10,000	104,30	1 043,00	0,000
6	6	příprava trubek	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	0,000
7	7	práce instalace stožár	ks	1,000	8 780,00	8 780,00	0,000
8	8	práce kabeláž	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000
9	9	doprava	ktp	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
Celkem						50 632,20	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	22.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sádrokartonové konstrukce a úprava omítek Popis a zdůvodnění změny: Požadavek investora vyplývající z technologie provádění stropu a vedení instalací (vedení kabelů, vývod světla).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
168 580,00,- Kč	181 693,84,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
13 113,84,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová 7.3.2017	Datum:	
Datum:		

ROZPOČET

Stavba: Dvůr - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Úprava omítek vnitřních méněpráce

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 24. 11. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	611472111R0	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	-426,000	216,00	-92 016,00	0,000
2	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-1 531,280	50,00	-76 564,00	0,000
Celkem						-168 580,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Sádrokarton vícepráce

JKSO:

EČO:


Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 24. 11. 2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	342264051R T2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	375,000	390,00	146 250,00	0,000
2	342264051R T4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požar. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	44,500	423,00	18 823,50	0,000
3	342264051V1	Podhled sádrokart.- opláštění podhledu schodiště desky požární tl. 15 mm, bez izolace	m2	6,500	407,00	2 645,50	0,000
4	342264098R T2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 -5 m2	m2	5,270	208,00	1 096,16	0,000
5	342264098R T3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5-10 m2	m2	31,840	208,00	6 622,72	0,000
6	342264098R T2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 -5 m2	m2	6,960	208,00	1 447,68	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 808,28	0,000
784		Dokončovací práce - malby				4 808,28	0,000
7	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	306,260	15,70	4 808,28	0,000
Celkem						181 693,84	0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	22.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střešní konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Nedostatečný průzkum projektu. A nemožnost provedení dle projektu kvůli staticce (vzniklo by příliš velké zatížení objektu).		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	531 379,13,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
531 379,13,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
 4.3.2017		
Ing. Eva Čokrtová	Datum:	
Datum:		



ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Střešní konstrukce demontáž stávajícího soursťví + nové souvrství dle PLJKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2017

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

375 877,57

0,022

3

Svislé a kompletní konstrukce

144 849,14

0,000

1	965041441R0	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10cm, nad 4 m2	m3	143,075	717,00	102 584,78	0,000
2	965043341R0	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	28,615	1 477,00	42 264,36	0,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

231 028,43

0,022

3	962051115	Bourání obvodových stěn (střecha 2NP) tl. do 100 mm	m2	32,250	185,00	5 966,25	0,022
4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,200	2 180,00	37 496,00	0,000
5	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za demontáž střešního pláště	t	308,510	104,00	32 085,04	0,000
6	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	308,510	137,00	42 265,87	0,000
7	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	308,510	7,00	2 159,57	0,000
8	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	308,510	79,00	24 372,29	0,000
9	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	308,510	16,00	4 936,16	0,000
10	979990104R0	Poplatek za skládku sutí - ostatní	t	286,150	247,00	70 679,05	0,000
11	979990121R0	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	22,360	495,00	11 068,20	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

155 501,56

0,000

712

Povlakové krytiny

155 501,56

0,000

12	62841164	Pás asfaltový hydroizolační samolepící tl.3mm	m2	623,300	197,00	122 790,10	0,000
13	712211111V1	Podkladní asfaltový izolační pás samolepící	m2	542,000	21,00	11 382,00	0,000
14	712300831	Odstranění podkladního asfaltového izolačního pásu	m2	520,270	38,00	19 770,26	0,000
15	998712203R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 24 m	%	1,000	1 559,20	1 559,20	0,000

Celkem

531 379,13

0,022

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přívod elektro – změna materiálu přívodního kabelu Popis a zdůvodnění změny: Změna finálně instalovaného kabelu z CYKYJ 4x25mm na AYKYJ 4x35mm dle doporučení projektanta elektro.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
10 800,00,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 10 800,00,- Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
 Ing. Eva Čokrtová Datum: 4.3.2017	 Datum:	

Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č. 1913

Cenová kalkulace méně/vícepráce (Změná – přívodní kabel)

REKAPITULACE

Popis prací:	Cena bez DPH
Změna přívodního kabelu	-10 800,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH	-10 800,00 Kč
DPH 21%	-1 620,00 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	-12 420,00 Kč

V Příbrami 25.1.2017

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

.....
Ing. Eva Čokrtová

Zhotovitel – pod
18 637 019, IČ: 268
Příbram

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Změna - Přívodní kabel

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 1. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
M		Práce a dodávky M				-10 800,00	0,000
21-M		Elektromontáže				-10 800,00	0,000
1	210040062	Dodávka a montáž kabelu CYKY J 4x25mm ²	m	-80,000	462,00	-36 960,00	0,000
2	210040062R1	Dodávka a montáž kabelu AYKY 4x35mm	m	80,000	327,00	26 160,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>-10 800,00</u>	<u>0,000</u>

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž stávajícího „teraco“ a M + D keramické dlažby Popis a zdůvodnění změny: Dle projektu měla být zachována podlaha podesty mezi 1.NP a 2.NP a schodišťové rameno do 2.NP. Všechny podlahy schodišť a chodeb jsem nové. Chybou v projektu se zapomnělo udělat novou povrchovou úpravu této části schodiště a podesty.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	19 171,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
19 171,60,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová	<i>4.3.2017</i>	Datum:
Datum:		

Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č. 1913

**Cenová kalkulace méně/vícepráce (Demontáž stávajícího teraco a M+D
keramické dlažby – 1.14)**

REKAPITULACE	
Popis prací:	Cena bez DPH
Demontáž stávajícího teraco a M+D keramické dlažby – 1.14	19 171,60 Kč
CENA CELKEM bez DPH	19 171,60 Kč
DPH 21%	2 875,74 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	22 047,34 Kč

V Příbrami 25.1.2017

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

Ing. Eva Čokrtová

Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Demontáž stávajícího teraco - M+D keramické dlažby

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 1. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 19 171,60 0,000

771 Podlahy z dlaždic 19 171,60 0,000

1	597001PC	Dlaždice vnitřní keramické protiskluzné,otěruvzd. popis viz technické údaje -keramická dlažba	m2	16,580	232,00	3 846,56	0,000
2	597003PC	Dlaždice schodovky,protiskluzové,otěruvzd., mrazuvz popis viz Technické údaje -keramická dlažba	m2	3,120	676,00	2 109,12	0,000
3	771271R01	Bourání dlaždic teracových š do 350 mm (schodiště)	m	10,400	84,20	875,68	0,000
4	771275205R0	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmelu 15x15 schod.vnitřní	m2	6,569	498,00	3 271,36	0,000
5	771475014R0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel. v100mm	m	11,800	100,00	1 180,00	0,000
6	771475034R0	Obklad soklíků keram. stupňov., tmel.20x10 H cm	m	4,800	116,00	558,80	0,000
7	771575109R0	Montáž podlah keram., hladké, tmel 30x30	m2	16,200	320,00	5 184,00	0,000
8	771579793R0	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,700	12,00	236,40	0,000
9	965081813R0	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	19,700	49,00	965,30	0,000
10	978057331V1	Odsekání soklíků z dlaždic teracových ,keramických	m	16,600	49,00	813,40	0,000
11	998771203R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	132,98	132,98	0,000

Celkem

19 171,60 0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	22.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání základů na objektu SO 01 – pod terasou Popis a zdůvodnění změny: Chybný průzkum podloží. Základ terasy byl v celé délce oproti projektu dvojnásobný. Nedostatečný průzkum projektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	64 669,12,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
64 699,12,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová Datum:	4.3.2017	Datum:



ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Vybourání základů na objektu SO 01 (pod terasou)

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

64 669,12

0,000

1

Zemní práce

64 669,12


0,000

1	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdlva z betonu prostého	m3	35,800	1 004,00	35 943,20	0,000
2	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 5 až 7	m3	35,800	247,00	8 842,60	0,000
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,800	12,00	429,60	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	78,760	247,00	19 453,72	0,000

Celkem

64 669,12

0,000

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stavební úpravy 1PP Popis a zdůvodnění změny: 1) Zapomenuté dveře ve výkaze projektu (chyba projektu). Nestabilní zeď nutná ke zbourání a novému vyzdění (špatný stav zdiva). Špatný technologický průzkum z hlediska umístění okenních profilů v suterénu (statika)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,- Kč	34 302,62,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
34 302,62,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
		
Ing. Eva Čokrtová Datum: 4.3.2014	Datum:	

Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č.
1913

Cenová kalkulace méně/vícepráce (Stavební úpravy – 1PP)

REKAPITULACE	
Popis prací:	Cena bez DPH
Stavební úpravy – 1PP	34 302,62 Kč
CENA CELKEM bez DPH	34 302,62 Kč
DPH 21%	5 145,39 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	39 448,01 Kč

V Příbrami 25.1.2017

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

Ing. Eva Čokrtová

Zhotovitel – p... tupce

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Stavební úpravy

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 24. 1. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 34 302,62 0,004

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 302,62 0,004

1	310238411R T1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,440	2 996,00	4 314,24	0,000
2	317168111R0 0	Překlád keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	1,000	137,00	137,00	0,000
3	342248112R0 0	Příčky z keram. tvarovek 11,5 P+D na MVC 5 tl. 115mm	m2	5,030	359,00	1 805,77	0,000
4	342248114R0 0	Příčky z keram.tvarovek 14 P+D na MVC 5 tl.140mm	m2	2,700	480,00	1 296,00	0,000
5	61100091R01 0	Dveře vni 1kř. plně hladké 800/1970, kování klika, zám. vložkový, mřížka 40x10cm	kus	1,000	1 331,00	1 331,00	0,000
6	631571003R0 0	Násyp ze šterku 0 - 32, zpevňující (1PP)	m3	33,770	651,00	21 984,27	0,000
7	642942111R T4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	0,000
8	766661112R0 0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,000	573,00	573,00	0,000
9	971033561R0 0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60cm, MVC	m3	1,440	913,00	1 314,72	0,000
10	971033631R0 0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15cm, MVC	m2	6,630	74,00	490,62	0,004

Celkem

34 302,62 0,004

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Město Český Brod	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	2.2.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava ohradní zdi Popis a zdůvodnění změny: Provedeno jinou firmou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
66 981,86,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
- 66 981,86,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocn	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
Ing. Eva Čokrtová		
Datum: 7.3.2017	Datum:	

Český Brod – stavební úpravy č.p.1000 pro základní školu – parc. č. 1913


Cenová kalkulace méně/vícepráce (Oprava ohradní zdi)

REKAPITULACE	
Popis prací:	Cena bez DPH
Oprava ohradní zdi	-66 981,86 Kč
CENA CELKEM bez DPH	-66 981,86 Kč
DPH 21%	-10 047,28 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	-77 029,14 Kč

V Příbrami 25.1.2017

MTStav Příbram s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram
www.mtstav.cz

.....
Ing. Eva Čokrtová

Zhotovitel:  Místo:

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Oprava ohradní zdi

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 1. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -66 981,86 -4,591

3 Svislé a kompletní konstrukce -31 149,00 -3,770

1	331231156R T2	Zdivo polířů z CP lícových 29 P60, MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	-1,820	4 465,00	-8 126,30	-3,770
2	339361211R0 0	Provázání plotového zdiva tl. 15 cm se sloupkem	kus	-100,000	10,00	-1 000,00	0,000
3	342241158R T1	Příčky z lícovek plných , tl. 140 mm na MC	m2	-27,000	540,00	-14 580,00	0,000
4	342361821R0 0	Výztuž příček z betonářské oceli 10505	t	-0,100	23 655,00	-2 365,50	0,000
5	348 92-0001.V1	Prefabrikovaná zákrytová deska osazená do CM pro cihelné pole tl.15cm, vč.povrch.úpravy	m	-15,000	270,00	-4 050,00	0,000
6	34892-0002.V1	ŽB zákrytová deska C20/25 s okapní drážkou,tl. 12cm cihel.sloupek 45x45, přesah 7,5cm, vč.povrch.úpr	m	-2,400	428,00	-1 027,20	0,000

4 Vodorovné konstrukce -34 184,32 -0,818

7	417321315R0 0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-0,460	2 200,00	-1 012,00	0,000
8	417351115R0 0	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-5,580	208,00	-1 160,64	-0,029
9	417351116R0 00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-5,580	46,00	-256,68	0,000
10	417361821R0 0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	-0,750	21 700,00	-16 275,00	-0,789
11	953981207V1	Chemické kotvení výztuže R12 - dl.300mm do stávajícího zachovaného zdiva vč.navrtání	kus	-40,000	387,00	-15 480,00	0,000

96 Bourání konstrukcí -1 648,54 -0,003

12	216904391R0 0	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-3,060	291,00	-890,46	0,000
13	962031133R0 0	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-4,500	83,00	-373,50	-0,003
14	962032314R0 0	Bourání pilířů cihelných	m3	-0,410	938,00	-384,58	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -616,00 -0,002

711 Izolace proti vodě -616,00 -0,002

15	711140022R AA	Izolace proti vodě vodorovně přitavená, 2x 2x ALP,2x živičný pás , 1x NA	m2	-4,000	154,00	-616,00	-0,002
----	---------------	--	----	--------	--------	---------	--------

Celkem

-67 597,86 -4,593

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 13

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Město Český Brod
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	2.2.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dozdění podmičkových nádrží

Popis a zdůvodnění změny:

Chyba v projektu – změna tloušťky.

Počet připojených listů specifikací: 1
Cena méněprací bez DPH :

8 494,20,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :

16 401,89,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

7 907,69,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Ing. Eva Čokrtová
Datum:

4.3.2017

Datum:



ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1813

Objekt: Předstěna - geberit

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV**

-8 494,20 0,000

3 **Svislé a kompletní konstrukce**

-8 494,20 0,000

347016133R0	Předstěna SDK tl. 115mm, ocel.kce CW, 1xRBI 12,5mm	m2	-21,780	390,00	-8 494,20	0,000
-------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

Celkem

-8 494,20 0,000

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: dozdění Geberitu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 1. 2. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **16 401,89** **1,991**

3 **Svislé a kompletní konstrukce** **16 401,89** **1,991**

1	342246114R00	Příčky z keram.tvarovek 14 P+D na MVC 5 tl.140mm	m2	4,680	480,00	2 246,40	0,000
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	21,600	515,00	11 124,00	1,526
3	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,432	684,00	3 031,49	0,465

Celkem **16 401,89** **1,991**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 14

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.

Objednavatel: Město Český Brod

Změnový list vystavil: MTStav Příbram s.r.o.

Datum: 2.2.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna armatur – otopná tělesa

Popis a zdůvodnění změny:

Chyba projektu

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

58 678,00,- Kč

69 467,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

10 789,00,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Ing. Eva Čokrtová

4.3.2017

Datum:

Datum:



ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Panelová tělesa

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	735-20-0206	Panelové těleso deskové VK 11/060090	ks	-3,000	2 158,00	-6 474,00	0,000
2	735-20-0207	Panelové těleso deskové VK 11/060100	kus	-7,000	2 241,00	-15 687,00	0,000
3	735-20-0208	Panelové těleso deskové VK 11/060110	kus	-1,000	2 324,00	-2 324,00	0,000
4	735-20-0209	Panelové těleso deskové VK 11/060120	kus	-5,000	2 407,00	-12 035,00	0,000
5	735-20-0210	Panelové těleso deskové VK 11/060140	kus	-10,000	589,00	-5 890,00	0,000
6	735-20-0211	Panelové těleso deskové VK 11/060160	kus	-2,000	8 134,00	-16 268,00	0,000
Celkem						-58 678,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Dveře - Český Brod - stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu - parc. č. 1913

Objekt: Panelová tělesa

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

734 Armatury

69 467,00 0,000

0 Otopná tělesa

69 467,00 0,000

1	735-20-0213	Panelové těleso deskové VK 21/050090	kus	3,000	2 570,00	7 710,00	0,000
2	735-20-0214	Panelové těleso deskové VK 21/050090	kus	7,000	2 652,00	18 564,00	0,000
3	735-20-0215	Panelové těleso deskové VK 21/050110	kus	1,000	2 536,00	2 536,00	0,000
4	735-20-0216	Panelové těleso deskové VK 21/050120	kus	5,000	2 819,00	14 095,00	0,000
5	735-20-0217	Panelové těleso deskové VK 21/050140	kus	10,000	987,00	9 870,00	0,000
6	735-20-0218	Panelové těleso deskové VK 21/050160	kus	2,000	8 346,00	16 692,00	0,000

Celkem

69 467,00 0,000

