

Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021 **51 549 099,78 Kč**

Odsouhlasené změnové listy (dle Krycího listu č.1) :

ZM 001 Bourání žel.bet. panelů, jádrové řezání, přesuny hmot a suti	1 689 012,98 Kč
ZM 002 Omítky a malby	421 528,07 Kč
ZM 003 Změna pozice oken O07 a O03, doplnění profilů obvod. výplní	615 667,65 Kč
ZM 004 Záměna dveří D02, doplnění vybavení dveří D04 do bytů, výztuhy SDK UA profily, revizní dvířka	864 430,33 Kč
ZM 005 Vnitřní ležatá kanalizace, bourací práce	609 817,40 Kč
ZM 006 Demontáž technologie stávajícího výtahu	43 910,62 Kč
ZM 007 Dobetonávka parapetních panelů	79 985,67 Kč
ZM 008 Hasící přístroje, výstražné tabulky	4 472,88 Kč
ZM 009 VRN – Plán BOZP na staveništi	- 15 000,00 Kč
ZM 010 Bourání potěrů a mazanin, demontáž dlažby na střeše	992 214,14 Kč
ZM 011 Vnitřní omítky – tloušťka	122 971,81 Kč
ZM 012 Odstranění hydroizolační lepenky podlah a soklů schodiště	56 132,27 Kč
ZM 013 VRN – Provoz zařízení staveniště (prodloužení o 1 měsíc)	6 785,71 Kč

Celkem vícepráce/méněpráce **5 491 929,53 Kč**

Cena dle Dodatku č. 1 **57 041 029,31 Kč**