



MASARYKOVA
UNIVERZITA

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma: BV-Dex, s.r.o.
Sídlo: Vranovská 68/21, 614 00 Brno
IČ: 26926938
DIČ:
Zastoupen: Janem Burešem, ředitelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem, oddíl C, vložka 46038
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Vranovská 68/21, 614 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

3) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. V. odst. 6) písm. d) smlouvy došlo k přerušení provádění díla.
- 2) Extrémně nepříznivé povětrnostní podmínky pro provádění díla panovaly postupně v době od 5. 10. 2016 do 21. 12. 2016. Nejprve dne 5. 10. 2016 foukal silný vítr doprovázený mrholením, následně ve dnech od 17. 10. 2016 do 20. 10. 2016, kdy měla být odhalena konstrukce střechy, intenzivně pršelo. Nato ve dnech 3. 11. 2016 a 7. 11. 2016, kdy měly být dokončeny rozvody hromosvodů, nejprve pršelo a poté dne 10. 11. 2016 celý den vydatně sněžilo, což způsobilo, že dne 11. 11. 2016 byla střecha mokrá, a to znemožnilo pokračování v pracích. Následně ve dnech 16. 11. 2016 až 18. 11. 2016, stejně jako 24. 11. 2016 a 25. 11. 2016 opět intenzivně pršelo, a proto nemohla být dokončena montáž klempířských prvků. Dále ve dnech 30. 11. 2016 a 1. 12. 2016 byl vlivem nepříznivého počasí mokrá povrch střechy, a proto důvodu přísných bezpečnostních opatření, nemohly být práce na střeše vykonávány. Následně ve dnech 4. 12. 2016, 5. 12. 2016 a 7. 12. 2016 až 9. 12. 2016 nastoupily silné celodenní mrazy doprovázené intenzivním sněžením. Další silné mrazy udeřily ve dnech 12. 12. 2016 až 15. 12. 2016 a 17. 12. 2016, a následně ve dnech 19. 12. 2016 až 21. 12. 2016 vydatně sněžilo a velká výška sněhové pokrývky znemožnila dokončení instalace zachytávačů sněhu a opravy fasád a fasádních nátěrů. Tyto nepříznivé klimatické podmínky jsou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 3) V důsledku nemožnosti provádět dílo při extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách došlo k přerušení provádění díla, a proto byla lhůta pro předání díla přiměřeně prodloužena dle čl. V. odst. 6) písm. d) smlouvy o dny, ve kterých zhotovitel nemohl dílo provádět, tj. celkem o 30 dní.
- 4) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro splnění Milníku č. 3. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým utvrzují, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek bylo přerušeno provádění díla. Zhotovitel se však zavázal, že lhůta pro předání díla dle čl. V. odst. 5) písm. a) smlouvy bude dodržena. Dílo bylo tedy včas předáno dne 22. 2. 2017.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany utvrzují, že v čl. V. odst. 3) písm. a) bod 3. smlouvy došlo ke změně lhůty pro splnění milníku tak, že se zhotovitel zavázal splnit Milník č. 3 nejpozději do 120 (slovy: jednostodvacet) dní ode dne zahájení.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Brně dne 28. 3. 2017

V Brně dne 28. 3. 2017

.....

Mgr. Marta Valešová, MBA,

kvestorka,
za objednatele

.....

Jan Bureš,

ředitel společnosti,
za zhotovitele