



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/50/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/50/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/23
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

TISOX s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michal Türk**
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Türk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Petr Tolar

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/50/21 ze dne 18. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Velká	14 509 876,83 Kč	3 047 074,13 Kč	17 556 950,96 Kč
Oprava silnice III/02025, Vrcovice – Držov	6 350 600,20 Kč	1 333 626,04 Kč	7 684 226,24 Kč
Celkem	20 860 477,03 Kč	4 380 700,18 Kč	25 241 177,21 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Velká	14 496 298,44 Kč	3 044 222,67 Kč	17 540 521,11 Kč
Oprava silnice III/02025, Vrcovice – Držov	6 333 531,32 Kč	1 330 041,58 Kč	7 663 572,90 Kč
Celkem	20 829 829,76 Kč	4 377 264,25 Kč	25 204 094,01 Kč



III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 2. 9. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 104/2021 ze dne 16. 9. 2021

V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2021
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2021
za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

PŘEZKOUMAL:



Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek

č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/50/21**

Modernizace silnice II/121 Velká, Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

č. smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/21/23**

Úsek:

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI:

Ing. Michal Türk

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5

Předmět změny:

DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby

Dotčené místo:

Modernizace silnice II/121 Velká, Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl. 6

Návrh ocenění:

Modernizace silnice II/121 Velká

Vícepráce 54 313,58

Méněpráce -67 891,97

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Vícepráce 85 344,43

Méněpráce -102 413,31

Celkem vícepráce bez DPH 139 658,01

Celkem méněpráce bez DPH -170 305,28

Celkem -30 647,27

DPH 21% -6 435,93

Celkem včetně DPH STRABAG a.s. Praha 5 -37 083,20

Podpis navrhovatele:

Mrázek.....

Datum: 2.9.2021

Vyjádření:

TDI:

datum:

2.9.2021

podpis:

Projektant:

datum:

2.9.2021

podpis:

Investor :

datum:

2.9.2021

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/121 Velká				Registrační číslo projektu:		
Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	méněpráce	zkrácení doby realizace o 6 dní z předpokládané doby realizace 30 dní	
2		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	vicepráce	zkrácení doby realizace (DIO dle skutečnosti)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/121 Velká											
poř. číslo pdl.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlil množství	cena/ měr. jednotku	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlil celk. ceny Kč
			<i>Doplnující údaje - D/O</i>								
1			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1						-67 891,97
			<i>Doplnující údaje - D/O</i>								-67 891,97
2			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	0						54 313,58
											54 313,58
											-13 578,39
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:											-13 578,39

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	
Bonumil Mrázek	
Schválil:	
Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
zadavatel/objednatel	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	
Schválil:	

-0,890000059

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	méněpráce	zkrácení doby realizace o 10 dní z předpokládané doby realizace 60 dní	
2		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	vícepráce	zkrácení doby realizace (DIO dle skutečnosti)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/02025 Vrcovce - Držov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve smluvním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			<i>Doplňující údaje - DIO</i>								
1			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1	0					-102 413,31
			<i>Doplňující údaje - DIO</i>								-102 413,31
2			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	0	1					85 344,43
											85 344,43
											-17 068,89
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-17 068,89

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	P	
Bohumil Mrázek		
Schválil:		
Inženýr. starby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	P	
Schválil:	P	