

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 129/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-003

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **plusarch – architekti s.r.o.**
sídlo: B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. arch. Janem Palou, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
IČO: 04716558
DIČ: CZ04716558
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby + výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na akci: „VD Štěchovice – rekonstrukce budov zázemí VD“ ze dne 2. 3. 2021.
2. Důvodem prodloužení termínu je vydání zamítavého závazného stanoviska odboru územního plánování Městského úřadu Černošice (č.j. MUCE 156881/2021 OUP). V této situaci není možné uzavření předmětu plnění. Objednatel se zhotovitelem se, po konzultaci s krajským úřadem Středočeského kraje, dohodli, že bude podána žádost o přezkum výše zmíněného závazného stanoviska za účelem jeho změny. Nesouhlas pramení ze stavu územního plánu sídelního útvaru Hradištko, kde jsou ne zcela jednoznačně převzaty podklady ze zásad územního rozvoje. Ze stanoviska také vyplývá nutnost změnit

půdorysný tvar části navrhovaného stavebního objektu. Předpokládaná doba trvání přezkumu je 3 – 6 měsíců. Následně bude dohodnut další postup.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v čl. III. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:
- zpracovaná DPS (bez dokladové části a výkazu výměr)** bude objednateli předána **nejpozději do 90 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - zpracovaná DPS (včetně dokladové části a výkazu výměr)** (s výjimkou stanoviska č.j. MUCE 156881/2021 OUP) bude objednateli předána **nejpozději do 15. 1. 2022**;
 - zpracovaná DPS včetně dokladové části bude podána na příslušný stavební úřad** za účelem získání stavebního povolení nejpozději do **30 dnů** od vyzvání objednatelem (výzva objednatelem může být provedena ne dříve než po získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a po přezkoumání závazného stanoviska č.j. MUCE 156881/2021 OUP viz článek I. odstavec 2 tohoto dodatku).

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4. nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě 2 faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“). Jedné dílčí faktury po odevzdání aktualizované zpracované DPS (včetně dokladové části a výkazu výměr) dle odstavce b) tohoto článku a to ve výši maximálně 60 % celkové ceny díla dle smlouvy o dílo a konečné faktury po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

.....
ředitel sekce technické

.....
Ing. arch. Jan Pala
jednatel

Povodí Vltavy, státní podnik

plusarch – architekti s.r.o.