

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205 ze dne 21.10.2019

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXX Pacov
Provozovna :	XXXXXXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 418-2019-520205 ze dne 21. 10. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda, a to:

- 1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 10. 2021 a na základě skutečně provedených počet měrných jednotek se mění počty měrných jednotek a ceny prací u etap:
 - FC 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů- snížení o 23 MJ
 - FC 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 - navýšení o 26 MJ
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se mění následující dílčí části a celková cena díla takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Změna smlouvy v Kč bez DPH
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2500	0	- 57 500,00
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013	100 bm	197	2800	551600	+ 72800,00
Celkem						+ 15 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	1 578 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	658 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	108 460 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	2 345 660 Kč
DPH 21% v Kč	492 589 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	2 838 249 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 10. 2021 na základě skutečně provedených prací a odpovídá skutečně provedeným pracím. V průběhu prací byly upřesněny obvody KoPU Herálec na Moravě a Kocanda) včetně pozemků

neřešených dle §2. Bylo konstatováno, že řešené lesy v evidované v katastru jako druh pozemku katastru „lesní pozemek“ nemají ve skutečnosti toto využití. Proto pozbývá význam jejich šetření v rámci položky 3.4.2. přílohy ke smlouvě a tyto pozemky budou předmětem nového uspořádání pozemků KoPU. Ostatní lesy vstupují do KoPU jako pozemky neřešené dle §2.

Dále byla provedena změna obvodu KoPÚ na základě žádosti vlastníka pozemku a na základě požadavku požadavek Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na vyšetření společné hranice mezi k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda.

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 20. 10. 2021

V Pelhřimově dne : 20. 10. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

.....
Z a o b j e d n a t e l e:

Mgr. Silvie Haverlandová LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	21	1 200	25 200	30.9.2020 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	15	2 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	800	244 800	31.3.2021 4)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	68	1 000	68 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	0	2 500	0	31.8.2021 4)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 800	551 600	31.10.2021 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	151	3 000	453 000	31.3.2022 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	374	250	93 500	31.7.2022 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	374	300	112 200	30.9.2022 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 578 300	30.9.2022 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	374	600	224 400	31.8.2023 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	100	400	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	65	700	45 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	1 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	310	900	279 000	31.5.2024 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					658 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	374	290	108 460	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 460	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 578 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					658 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 460 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 345 660 Kč	
DPH 21% v Kč					492 589 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 838 249 Kč	

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky