

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 2021/011

č. objednatele SML/1138/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov IX - Vinary“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : [redacted] radním, na základě pověření dle bodu 64. usnesení Rady města Přerova č. 2343/64/6/2021 ze dne 10.06.2021

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

GALVA TRANS, s.r.o.

Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

Zastoupená : [redacted] jednatelem společnosti

IČO : 26875080

DIČ : CZ26875080

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu : 1814951379/0800

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.08.2021 smlouvu o dílo č. SML/1138/2021 (č. 2021/011), jejímž předmětem je oprava chodníku ulice Růžová, Přerov IX - Vinary.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XVII. Závěrečná ujednání, odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 1 296 296,00 Kč

Sazba DPH 21 % 272 222,16 Kč

Cena včetně DPH 1 568 518,16 Kč

Nahrazuje textem:

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 1 296 296,00 Kč

Cena méněprací - 9 636,99 Kč

Cena víceprací 46 914,40 Kč

Nová cena bez DPH 1 333 573,41 Kč

Sazba DPH 21 % 280 050,42 Kč

Nová cena včetně DPH 1 613 623,83 Kč

Statutární město Přerov uzavřelo dne 16.08.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1138/2021 na realizaci stavby „ Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov IX - Vinary“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 08.09.2021. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 60 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 6.11.2021.

Méněpráce byly z důvodu zkrácení chodníku o 5 metrů, protože kořeny z přilehlých stromů zasahovaly do trasy chodníku. Po jejich odstranění by došlo k výraznému narušení stability stromů a mohlo by dojít k jejich pádu, proto bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti bude chodník zkrácen.

Vícepráce byly z důvodu instalace chybějících chrániček ve vjezdech dle požadavku správců sítí a pro zvýšení únosnosti podloží byla v celé délce chodníku položena geotextílie. Provedení více i méněprací bylo konzultováno s předsedou MČ Vinary p. Machurou, který s provedením těchto prací souhlasí.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne

V Přerově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted] radní

.....
[redacted] jednatel