

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: **5813120002**

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 5, 6, 11, 12, 13, 15 a 19 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
5	23 439 467,94 Kč	---	23 439 467,94 Kč
6	1 195 096,00 Kč	---	1 195 096,00 Kč
11	2 893 269,58 Kč	---	2 893 269,58 Kč
12	7 698 977,10 Kč	2 464 954,96 Kč	5 234 022,14 Kč
13	5 678 919,39 Kč	1 184 595,10 Kč	4 494 324,29 Kč
15	2 139 383,59 Kč	601 753,06 Kč	1 537 630,53 Kč
19	113 345 032,85 Kč	77 691 680,99 Kč	35 653 351,86 Kč
celkem	156 390 146,45 Kč	81 942 984,11 Kč	74 447 162,34 Kč

Cena díla dle Smlouvy bez DPH

2 664 023 659,36 Kč

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH

74 447 162,34 Kč

Nová Cena díla bez DPH

2 738 470 821,70 Kč

1.2. Na základě časového claimu č. 3 Zhotovitele ze dne 7.7.2021 a určení správce stavby č. 3 ze dne 3.8.2021 se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 15.9.2023 a na prodloužení doby pro dokončení Díla do 15.2.2024.

1.3. Zhotovitel ve svém Oznámení claimu č.3 uvedl pod body 1 - 5 objektivní důvody pro prodloužení termínů. Všechny uvedené překážky se řeší postupem dle článku 13 smluvních

podmínek, tedy jako variace. Správce stavby časový claim č. 3 schválil svým určením č. 3 ze dne 3. 8. 2021. Zhotovitel bude cenové dopady časového claimu č. 3 řešit až v případě jejich vzniku a v souladu se smlouvou.

1.4. Smluvní strany se dohodly na opravě čísla ISPROFOND.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čísla ISPROFOND

Smluvní strany se dohodly na opravě čísla ISPROFOND, které je uvedeno v hlavičce smlouvy na straně objednatele, následovně:

ISPROFOND: **5813120002**

Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 738 470 821,70 Kč***

*slovy: **dvěmiliardysedmsetřicetosmmiliónůčtyřístasedmdesáttisícosmsetdvacetjedna korun českých sedmdesát haléřů***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Změna Smluvních podmínek

Nové znění podčlánků:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 15.2.2024.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: **5 měsíců**.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15.9.2023.

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že Druhý společník ve společnosti „Společnost Dětmorovice“ na straně Zhotovitele s účinností od 01.10.2021 změnil svůj název z „OHL ŽS, a.s.“ na „OHLA ŽS, a.s.“ a adresu svého sídla z „Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno“ na „Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno“.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2
 - Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 2
- 3.5 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 5, 6, 11, 12 13, 15 a 19 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 25.10.2021

V Ústí nad Labem dne 20.10.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

21.10.2021

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....20.10.2021.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....20.10.2021...

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 2

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 2

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 1 v Kč	Vícepráce ZL č. 5,6	Vícepráce ZL č. 11,12,13,15,19	Méněpráce ZL č. 12,13,15,19	Cena dle Dodatku č. 2 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)							
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	55 767 888,71				55 767 888,71
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40				19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 032 635,04				20 032 635,04
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91				1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	310 236 858,58				310 236 858,58
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	21 762 281,11				21 762 281,11
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 286 861,98				16 286 861,98
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 507 068,49				2 507 068,49
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56				322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	15 619 084,44				15 619 084,44
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97				657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	29 783 295,59				29 783 295,59
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 031,61				2 116 031,61
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 319 942,80				8 319 942,80
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	14 123 534,01				14 123 534,01
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98				578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 659 941,80				51 659 941,80
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 545 559,39				7 545 559,39
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCENO VAT					
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87				95 332,87
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)							
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 199 511,90				3 199 511,90
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	9 097 488,49				9 097 488,49
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	487 720,90				487 720,90
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01				1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 033 940,08				3 033 940,08
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 535 185,37				2 535 185,37
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	709 532,54				709 532,54
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	284 249,89				284 249,89
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48				195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	608 709,87				608 709,87
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	882 276,65				882 276,65
			0,00				0,00
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	477 490,27				477 490,27
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48				195 566,48
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 297 811,95				1 297 811,95
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08				270 114,08
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85				11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	156 591,03				156 591,03
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 235 865,53				2 235 865,53
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 469 000,47				2 469 000,47
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	290 511,15				290 511,15
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 227 243,02				11 227 243,02

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 1 v Kč	Vícepráce ZL č. 5,6	Vícepráce ZL č. 11,12,13,15,19	Méněpráce ZL č. 12,13,15,19	Cena dle Dodatku č. 2 v Kč
PS 41-22-41	Žst. Dětmorovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	989 986,45		379 749,27	215 865,27	1 153 870,45
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	713 304,96		440 980,04	137 575,99	1 016 709,01
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	2 356 841,28		1 318 654,28	248 311,80	3 427 183,76
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)							
PS 41-26-01	Žst. Dětmorovice, úprava DŘT	615 942,28	615 942,28				615 942,28
PS 41-26-02	TM Dětmorovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 366 585,22				3 366 585,22
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 513 632,32				1 513 632,32
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 020 138,03				2 020 138,03
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	659 269,32				659 269,32
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 592 638,01				2 592 638,01
PS 41-23-21	ŽST Dětmorovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	11 512 972,15				11 512 972,15
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 494 258,34				7 494 258,34
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 195 814,06				14 195 814,06
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09				1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 493 492,03				4 493 492,03
D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)							
PS 41-24-01	ŽST Dětmorovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34				3 146 847,34
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34				3 146 847,34
E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)							
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	203 852 260,33	7 988 242,74			211 840 503,07
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 541 832,26				76 541 832,26
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	48 315 200,66	1 449 491,92	1 061 524,08		50 826 216,66
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	67 362 099,43		17 693 662,11	16 703 207,32	68 352 554,22
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	34 925 206,29	1 537 488,64	1 248 008,04		37 710 702,97
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	24 297 272,13		19 182 992,88	13 293 865,68	30 186 399,33
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	113 711 342,19	665 493,20	3 036 341,40		117 413 176,79
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	106 905 060,34		71 122 504,34	47 694 607,99	130 332 956,69
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	242 975 543,20	12 582 750,16			255 558 293,36
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	69 227 318,29				69 227 318,29
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	22 118 156,07	133 098,64			22 251 254,71
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	5 187 258,49				5 187 258,49
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	20 290 026,66	133 098,64			20 423 125,30
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT					
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	12 260 698,94		7 698 977,10	2 464 954,96	17 494 721,08
SO 90-15-01	Dětmorovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	2 965 767,69				2 965 767,69
SO 41-14-01	ŽST Dětmorovice, nástupiště	11 962 318,75	11 962 318,75				11 962 318,75
SO 44-14-01	Zastávka Závada., nástupiště	3 086 330,29	3 086 330,29				3 086 330,29
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	20 770 120,41				20 770 120,41
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 031,99				2 752 031,99
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 114 945,53				3 114 945,53
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 841 464,72				1 841 464,72
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 786 024,35				1 786 024,35
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29				2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	796 986,48				796 986,48

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 1 v Kč	Vícepráce ZL č. 5,6	Vícepráce ZL č. 11,12,13,15,19	Méněpráce ZL č. 12,13,15,19	Cena dle Dodatku č. 2 v Kč
E.1.4 Mosty (20-*) , propustky (21-*)							
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	21 324 956,15				21 324 956,15
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	26 860 527,53		2 893 269,58	0,00	29 753 797,11
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	331 446,93				331 446,93
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 798 204,11				3 798 204,11
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovi	32 428 181,94	32 428 181,94				32 428 181,94
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 427 252,14				2 427 252,14
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	2 874 395,92				2 874 395,92
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	13 308 165,10				13 308 165,10
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	5 592 041,46				5 592 041,46
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	168 359 562,98		5 678 919,39	1 184 595,10	172 853 887,27
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	29 130 062,40				29 130 062,40
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	1 859 177,77				1 859 177,77
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	9 479 641,86				9 479 641,86
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	503 188,48				503 188,48
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	597 594,95				597 594,95
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	628 788,42				628 788,42
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)							
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14				722 944,14
E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)							
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	4 093 152,05				4 093 152,05
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69				950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCENO VAT					
E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)							
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 689 257,43				1 689 257,43
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29				465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	3 532 336,06				3 532 336,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89				1 988 382,89
E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)							
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	26 656 284,50				26 656 284,50
E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)							
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 175 984,73				4 175 984,73
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	211 864,55				211 864,55
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)							
SO 41-40-01	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 627 569,80				1 627 569,80
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	76 637,97				76 637,97
SO 41-40-02	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	5 452 306,12				5 452 306,12
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR	358 641,44	358 641,44				358 641,44
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	3 407 336,10				3 407 336,10
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	262 039,11				262 039,11
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	6 543 781,78				6 543 781,78
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 007 201,07				1 007 201,07
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	331 118,00				331 118,00
SO 41-41-01	Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13				6 750 884,13

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 1 v Kč	Vícepráce ZL č. 5,6	Vícepráce ZL č. 11,12,13,15,19	Méněpráce ZL č. 12,13,15,19	Cena dle Dodatku č. 2 v Kč
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 139 006,15				1 139 006,15
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 762 600,27				1 762 600,27
SO 99-42-01	Mobilář a drobná architektura	568 715,58	568 715,58				568 715,58
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00				452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43				101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	574 805,53				574 805,53
E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí (60-*)							
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	47 983 015,12				47 983 015,12
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 598 247,67				2 598 247,67
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	117 421 011,60				117 421 011,60
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 203 142,38				2 203 142,38
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	122 473 631,78	144 900,00			122 618 531,78
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	332 502,38				332 502,38
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39				8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	20 870 221,10				20 870 221,10
E.3.4 Ohřev výměn (64-*)							
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42				14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 197 338,17				2 197 338,17
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 049 721,74				25 049 721,74
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)							
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 021 381,85				11 021 381,85
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13				4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 067 052,56				1 067 052,56
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	880 325,37				880 325,37
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	771 413,91				771 413,91
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 513 656,84				12 513 656,84
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 350 765,64				1 350 765,64
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 558 450,41				2 558 450,41
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 027 759,06				2 027 759,06
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	12 394 225,48				12 394 225,48
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 135 458,38				6 135 458,38
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 215 532,80				5 215 532,80
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	2 897 605,85				2 897 605,85
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 620 784,57				7 620 784,57
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	3 761 089,67				3 761 089,67
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	1 938 138,01				1 938 138,01
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)							
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	3 339 213,53				3 339 213,53
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 147 441,04				3 147 441,04
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 389 548,00				3 389 548,00
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67				654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	821 800,35				821 800,35
E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)							
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	266 317,66				266 317,66
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	540 915,40				540 915,40
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	533 673,90				533 673,90
Všeobecný objekt (98)							
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	24 362 108,33				24 362 108,33
Cena celkem		2 657 239 183,80	2 664 023 659,36	24 634 563,94	131 755 582,51	81 942 984,11	2 738 470 821,70

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací - změna dle Dodatku č. 2

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2035630

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e89f0d72-87e2-458c-a4cc-573e41b66d97

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2021 13:40:01



ceab8fd3-6fbb-4a9e-9ca3-09e0c5ee82e1