

název díla:	Sanační a stavební opravy kolektorů Centrum - SD,C1a, NLS, J27		
smlouva číslo:	SODM - 43/2021	ze dne:	13.07.2021
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		





ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	17.01.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	17.01.2022		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) Z důvodů naléhavé potřeby investor požaduje provést sanační práce i na Š20 - Senovážné náměstí, rozsah společně určí projektant a investor. Zhotovitel provede tyto požadované sanační práce v cenách dle své nabídky ve výběrovém řízení.
- 2) Při injektování spár na kolektoru Smetanovo divadlo a kolekturu NLS došlo k situaci, kdy byly zjištěny další vodonosné spáry. Na základě této skutečnosti investor rozhodl o pokračování injektáží tak, aby sanační opravy byly dohotoveny v udeleném formátu. Trhliny, které bylo možno opravit rerofilací byly takto opraveny. Požadavek většího rozsahu injektáží sebou nese i nutnost jejich začištění krycí reprofilační stěrkou.
- 3) Na kolektoru NLS byly při důkladném očišťování poruch bylo objeveno více zabetonovaných špalků, než předpokládal projekt. Investor požaduje jejich odstranění a vyspravení správkovou hmotou.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:	
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:	
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:	

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 14,64%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 292 274,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	628 363,40 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 920 637,40 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 21.10.2021