

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem  
**„U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu“**  
**18TUOIN22**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

#### Kontaktní osoba objednatele:

Helena Šperlová

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

a

#### **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená Ing. Martinem Havlíkem,

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Daniel Šindler, Ph. D.

tel. xxx, e-mail: xxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

## **dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/003963**

(dále jen „Dodatek č. 2“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2019 na základě poptávkového řízení v souladu se směrnicí MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu**“. Smluvní strany dne 19.07.2021, jehož odůvodnění je podrobně uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 1.
- 1.2. V průběhu projednávání projektové dokumentace s PMDP, a.s. vyplynuly detailní požadavky na vytvoření PD pro snesení a obnovu trakčního vedení. Při projednávání technického řešení se správci inženýrských sítí došlo k prodloužení, neboť za účelem projednání technického řešení přeložek bylo nutné jednat s každým správcem samostatně. Tyto skutečnosti mají dopad na sjednanou dobu plnění, neboť výše uvedené skutečnosti nebyl dodavatel schopen ovlivnit. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, přičemž uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, pakliže by byl aplikován.

## II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy je následující:

*2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujícím termínu:*

- *Zpracování konceptu dokumentace DSP pro projednání s DOSS:* **nejpozději do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 1**
- *Předání čistopisu DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení:* **nejpozději do 15.09.2021**
- *Předání konceptu PDPS objednateli k projednání a připomínkám* **nejpozději do 15.09.2021**
- *předání čistopisu PDPS objednateli a odsouhlaseného oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr:* **nejpozději do 30.11.2021**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III odst. 3.3. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. Odst. 3.3. Smlouvy nově zní:

*3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem uhrazena ve třech (3) dílčích platbách, a to takto:*

- **40 % z celkové ceny díla po odevzdání konceptu DSP, a to proti dokumentům:**

- faktura,
- jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **25 % z celkové ceny díla** po odevzdání čistopisu DSP a podání žádosti o SP, a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **35 % z celkové ceny díla** po odevzdání čistopisu PDPS včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a pravomocného stavebního povolení, a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;

*Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti.*

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 27.09.2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Martin Havlík**  
jednatel Pontex, spol. s r.o.