

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo SML/0367/2021/OI**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel: Město Hranice**

Se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou  
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová  
IČO: 00301311  
DIČ: CZ00301311  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100  
Telefon: 581 828 111  
Fax: 581 828 650  
dále jen „objednatel“,

a

#### **Zhotovitel: STAVITELSTVÍ STŘECHY s.r.o.**

se sídlem: Tovární 2241, 753 01 Hranice

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16543  
zastoupen: Milanem Hajlmanem, jednatelem společnosti  
IČO: 25376896  
DIČ: CZ 25376896  
Bank. Spojení: ČS Spořitelna Hranice č.ú. 1880716369/0800  
Telefon: ██████████

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Milan Hajlman Marek Podzemný  
ve věcech technických: Jiří Číhal, Marek Podzemný

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

### **1.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 7. 2021 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0367/2021/OI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Hranice - výměna střešní krytiny na baštách**“. Předmětem veřejné zakázky - díla je oprava bašt u zámku v k.ú. Hranice, par. č. 2565/1, st. 1/3 dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Ivo Tolášem, Skalní 1088, 753 01 Hranice I – město (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dle článku XIII. dost. 13.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu doby realizace díla dle následujících ustanovení.

## **2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo jehož předmětem je **prodloužení doby realizace díla**, které je specifikováno v článku II. Smlouvy o dílo.

**V článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odst. 3.1, v bodu 3.1.1. Smlouvy o dílo se stávající text mění a nahrazuje novým textem takto:**

**Termín zahájení díla: 1. 9. 2021.**

**Termín dokončení díla: 21. 11. 2021.**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic usnesením Usnesení 1941/2021 - RM 71 ze dne 12. 10. 2021.

V Hranicích, dne .....

V....., dne.....

---

Jiří Kudláček  
starosta

---

Milan Hajlman  
jednatel