

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Město Holešov**

Sídlo: Masarykova 628, 769 17 Holešov

Zastoupen: **Mgr. Rudolf Seifert, starosta**

IČO: 00287172

DIČ: CZ700287172

Kontaktní osoba zadavatele: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**TALPA-RPF, s.r.o.**

Sídlo: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263

Zastoupen: **Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti**

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.1. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy dodavatele: STA-2039-20, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Obnova Mlýnského náhonu**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavním účelem díla je pročištění stávajícího náhonu a oprava objektů na náhonu.
3. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že se u původní konstrukce mostku přes Náhon v místní části Dobrotice nejedná o konstrukci ze silničních panelů, ale o monolitický celek, který je v havarijním stavu. Následně bylo dohodnuto, že dojde k odstranění této konstrukce a oprava mostku bude provedena z prefabrikovaných železobetonových rámových propustí. Pro uložení rámových propustí je nutné vytvořit železobetonovou základovou desku, která musí řádně vydržet před pokládkou ŽB rámových propustí.

- Na základě výše uvedeného dochází ke změně termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku VIII. Vymezení lhůt, odst. 3 smlouvy o dílo tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětný článek takto:

- Dokončení stavebních prací:

Zhotovitel dokončí stavební práce do 31.12.2021. Změna tohoto termínu je možná pouze na základě dohody smluvních stran, potvrzená dodatkem této smlouvy.

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.12. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Holešova dne 18.10.2021, usnesením č. 385/24/RM/2021.

V Holešově dne: 21.10.2021

V Ostravě dne: 21.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Holešov
Mgr. Rudolf Seifert
starosta



Ing. Ivan
Demjan

Digitálně
podepsal Ing.
Ivan Demjan
Datum:
2021.10.21
08:05:31 +02'00'

TALPA-RFP, s.r.o.
Ing. Ivan Demjan
jednatel společnosti