

Dodatek č. 2 ke Smlouvě O Dílo

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Éva Dlouhá, Ing. Ladislav Poledna
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** IM-stav Praha s.r.o.
spisová značka: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
se sídlem: Zenklova 22/56, 188 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Petr Michovský
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Michovský

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Šejnoha

IČO: 264 65 728
DIČ: CZ264 65 728
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7436040267/0100

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) a jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.04.2021 na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu **„Úpravy severního vstupu do zámeckého parku, Praha-Čakovice“**, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny termínu realizace díla, a to z důvodu probíhající revitalizace zámeckého rybníka, kdy je ponechán příjezd pro stavební mechanizaci k revitalizaci zámeckého rybníka, který je plánován přes staveniště díla. Objednatel původně nepředpokládal, že dojde k časové kolizi těchto dvou děl. Z důvodu nepříznivé meteorologické situace atypické oproti minulým rokům - došlo ke skluzu realizace revitalizace zámeckého rybníka. První část díla již byla dokončena, druhá část díla bude zahájena do 28 dnů od výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k zahájení prací na druhé části díla nejdříve 1.4.2022, nejpozději do 30.4.2022. Druhá část díla bude dokončena do 45 dnů od zahájení prací.

I.

1. Původní ujednání odstavce II. Čl. 2.2 Smlouvy o dílo změněný Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

„2.2 Zhotovitel se zavazuje 1. část díla řádně provést do 30.4.2021. Druhou část díla zahájí zhotovitel do 28 dnů od výzvy objednatele a řádně ji dokončí do 45 dnů od zahájení prací. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k zahájení prací na druhé části díla nejpozději do 30.4.2022.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 06.10.2021, č. USN RMČ 417/2021.

V Čakovicích dne 22 -10- 2021

[Redacted signature]

objednatel

Ing. Jiří Vintiška, starosta

[Redacted signature]

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

V Praze dne 18 -10- 2021


IM-stav P
Zenklova
IČ: 26465

[Redacted signature]

Petr Michovský