

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednatel PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem Hradec Králové, odd.C, vložka 1706

se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice

místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě s evidenčním číslem 4001H1200027

Článek I. Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **SH Bezděz – oprava ochozu věže**

Článek II. Předmět dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 24. 9. 2020 a Dodatku č.1 ze dne 7.6. 2021 ke změně čl. III Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- a. zahájení činnosti zhotovitele po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. uveřejnění v registru smluv a protokolárním předání staveniště zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení díla
- b. řádné dokončení a předání díla: nejpozději **do 30. 10. 2021**

Je nahrazen formulací:

Řádné dokončení a předání celého díla: nejpozději do 30. 6. 2022

Důvodem této změny je, že v průběhu realizace došlo nejprve k problému s dodávkou stavebního materiálu, konkrétně dlažby (související s obecným nedostatkem materiálů pro stavebnictví), a bylo nutné stavební práce po dobu července a srpna přerušit, ohoz věže byl zajištěn tak, aby mohl probíhat návštěvnický provoz. Počátkem září byly opět zahájeny stavební práce, ale dostavily se komplikace s lanovkou, které trvají dodnes. Nejprve byla omezena pro poruchu lana nosnost, v současné době je úplně mimo provoz pro závažnou poruchu.

Článek III.**Závěrečná ujednání**

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 24. 9. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne

V Pardubicích dne

Ředitel ÚPS na Sychrově
za objednatele

za zhotovitele