

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952200022
Evidenční číslo zhotovitele: S – 04/2020
Číslo stavby objednatele: 139160003

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NOWASTAV akciová společnost**
Adresa sídla: Malešická 2679/49, Žižkov
130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny
Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj
jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo
samostatně místopředseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Daniel Grosman
Radovan Klíma
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
Bankovní spojení: XXX
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200022, č. zhotovitele S – 04/2020 na akci „VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 570 839,40 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 03 Oprava spárování, portálu a břehové dlažby vývaru	570 839,40 Kč
CELKEM	570 839,40 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2. 3. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 500 000,- Kč,

slovy: čtyřmiliónpětsettisíc korun českých bez DPH.

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2. 3. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 4 500 000,00 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 570 839,40 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **5 070 839,40 Kč**

slovy: pět miliónů sedmdesát tisíc osm set třicet devět korun českých 40/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce.

SO 03 OPRAVA SPÁROVÁNÍ, PORTÁLU A BŘEHOVÉ DLAŽBY VÝVARU

Při provádění stavebních prací spočívajících v přespárování dlažby bylo zjištěno, že 29 % plochy dlažby vývaru (tj. 224,64 m²) vykazovaly degradovanější stav, než předpokládala projektová dokumentace, což prezentovalo vypadávání kamenů a zároveň různý stupeň alterace dlažby.

Problematické části dlažby byly rozděleny podle jejich charakteru poškození a následné nápravy. V největším rozsahu, což představovalo 15 % plochy, došlo k vypadnutí nebo rozvolnění kamenů

dlažby, 4 % plochy daného úseku dlažby byly tvořeny kameny, které byly navětralé. Při vybourávání spár docházelo k drolení přilehlých kamenů po stranách, čímž došlo ke zvětšování spár, které je obklopují a které byly tímto šířkově zvětšeny až o 12 cm. Silně zvětralé a zcela chybějící kameny prezentují 10 % plochy dlažby, přičemž se jednalo kameny, jež buď zcela chyběly příčinou silného zvětrání, nebo neměly žádnou soudržnost a byly silně rozpadavé již při minimálních vibracích ze stavební činnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952200022 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

jméno oprávněné osoby
funkce
podepsáno elektronicky