



KUJCP01B6B43

288. b.)

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/012/16-dod.č.2** číslo smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15, 8-1230**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
DIČ CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka a koordinátora BOZP je oprávněna firma : **INBEST spol. s r.o.**
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
jdnající: **Ing. Michael Šmucr**, tel. č. 386352623
IČO 60851970
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Ing. Michael Šmucr, tel. č. 602 474 383
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Tomáš Baloun, tel. č. 775067885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod – Čechy
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
IČO 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú. 1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Hirsch, vedoucí OZ-Čechy, tel. č. 602 414 807
Petr Janulík, vedoucí VÚ OZ-Čechy, tel. č. 602 239 027
Odpovědný geodet: **Ing. Libor Zákoutský** tel. č. : 602 688 043

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Beřa
tel. č. : 602 688 590

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Jakimczuk, stavbyvedoucí
tel. č. : 725 239 741

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum
tel. č. : 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Mosty ev.č. 1403 – 1 a 1403 – 2 Zátaví“.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIII. bod 6 mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, takto:

Čl. II. Předmět

Body 1 a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele, se smluvní strany dohodly jednak na rozšíření předmětu díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce a současně na zúžení předmětu díla o neprováděné méněpráce – souhrn změn je součástí ZL č. 2 a ZL č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Čl. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla, takto:

Původní znění čl. IV. bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	40.597.950,00 Kč
DPH 21 %	8.525.569,50 Kč
Celkem včetně DPH	49.123.519,50 Kč

nahrazené na základě dodatku č. 1 takto

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH (Dodatek č.1)	40.415.378,79 Kč
DPH 21 % (Dodatek č.1)	8.487.229,55 Kč
Celkem včetně DPH (Dodatek č.1)	48.902.608,34 Kč
z toho:	
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	3.428.634,67 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH:	- 3.611.205,88 Kč
Celkem ZL č. 1	- 182 571,21 Kč

se mění a nahrazuje takto:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH (Dodatek č.2)	42.073.775,85 Kč
DPH 21 % (Dodatek č.2)	8.835.492,93 Kč
Celkem včetně DPH (Dodatek č.2)	50.909.268,78 Kč

z toho:

ZL č. 2	Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:	1.577.897,04 Kč
	Méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH:	- 1.897.605,78 Kč
Celkem ZL č.2		- 319 708,74 Kč
ZL č. 3	Vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH:	1.978.105,80 Kč
	Méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH:	0,00 Kč
Celkem ZL č.3		1 978 105,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující dokumenty:

- ZL č. 2 a ZL č. 3 ze dne 8. 3. 2017 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele
- Plná moc zhotovitele

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 330/2017/RK-11 ze dne 23.3.2017

V Českých Budějovicích dne: 23 -03- 2017

V Praze dne: 21 -03- 2017


za objednatele:

za zhotovitele:


PORR a.s.


-33-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
V. Z. 
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....

Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy

.....

Petr Janulík
vedoucí inženýr odštěpného
závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy
(na základě plné moci)



OPIS

PORR a.s.

PLNÁ MOC ev.č.39/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího výrobního úseku OZ Čechy pana Petra Janulíka, narozeného [REDAKCE], bytem [REDAKCE], [REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

[REDAKCE]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[REDAKCE]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]
Petř Janulík
[REDAKCE]

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Praze dne

19-01-2017

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



Irena Dvořáková
pověřená
JUDr. Jiří Kotlíkem
NOTÁŘEM V PRAZE

Stavba:	08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví	č. smlouvy objednatele: SDL/JOREG/012/16
Objekt:	SO 001, 101, 201, 202, DIO	č. smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: INBEST spol. s.r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: Pontex s.r.o.
Bezová 1658, Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Předmět změny: Upřesnění RDS v rámci provádění rekonstrukce stavby na základě zjištěných skutečností (rozdílový výkaz výměr RDS - PDPS)

Dotčené místo: SO 201 - Most ev.č. 1403-1

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz. změnový list

Odkaz na jinou část smlouvy:**Návrh ocenění:**

Rozsah méněprací (položky dle ZL č. 2)	-1 897 606 Kč
Rozsah víceprací (položky dle ZL č. 2)	1 577 897 Kč

Celkem bez DPH	-319 708,74 Kč
DPH 21%	-67 138,83 Kč
Celkem včetně DPH	-386 847,57 Kč

Podpis navrhovatele (Ing. Michal Beřa):

Datum: 8.3.2017

Vyjádření:

Projektant (Ing. František Košán): datum: 8.3.2017 podpis:

TDI (Ing. Michael Šmucr): datum: 8.3.2017 podpis:

Investor (Ing. Luboš Průcha): datum: 23.3.2017 podpis:

Přílohy: ZL č.2 (tento krycí list + 3x A4 - rekapitulace, přehled změn, oceněný výkaz výměr)

Změnový list - rekapitulace SOD

Název stavby: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001, SO 101, SO 201, SO 202

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
40 597 950,00
49 123 519,50

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH
 Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-3 611 205,88	3 428 634,67	40 415 378,79	-182 571,21
Údaje v Kč DPH 21 %	-758 353,23	720 013,28	720 013,28	-38 339,95

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

2

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-1 897 605,78	1 577 897,04	5 006 531,71	12,33%
Údaje v Kč DPH 21 %	-398 497,21	331 358,38	1 051 371,66	

Nová cena SO/PS po této změně:


	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-5 608 811,66	5 006 531,71	40 095 670,06	-502 279,94
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 156 850,45	1 051 371,66	8 420 090,71	-105 478,79
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-6 665 662,11	6 057 903,37	48 515 760,77	-607 758,73

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beňa	8.3.17	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	8.3.2017	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2017	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	25.3.2017	

Změnový list č.2 - Přehled změn k oceněnému výkazu výměr

08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví

Číslo a název objektu	1		2		3		4	
	Celková cena v SoD (Kč)	Celková cena méněpráci (Kč)	Celková cena vícepráci (Kč)	Celková cena po změně v Kč (1+2+3)	Rozdíl celkové ceny SOD - ZL v Kč (4-1)			
SO 101	871 556,98 Kč	-134 645,49 Kč	302 334,65 Kč	1 039 246,14 Kč	167 689,16 Kč			
SO 201	11 158 683,21 Kč	-1 312 216,38 Kč	785 771,32 Kč	10 632 238,15 Kč	-526 445,06 Kč			
SO 202	2 901 892,32 Kč	-450 743,91 Kč	375 362,07 Kč	2 826 510,48 Kč	-75 381,84 Kč			
SO 001	57 240,00 Kč	0,00 Kč	2 889,00 Kč	60 129,00 Kč	2 889,00 Kč			
SO DIO	0,00 Kč	0,00 Kč	111 540,00 Kč	111 540,00 Kč	111 540,00 Kč			
Celkem	14 989 372,50 Kč	-1 897 605,78 Kč	1 577 897,04 Kč	14 669 663,77 Kč	-319 708,74 Kč			

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beľa	8.3.2017	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	8.3.2017	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2017	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	23.3.2017	

Změnový list č.2 - oceněný výkaz výměr

Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví, rozdílový soupis prací RDS - PDPS

Č.p.	Kod	Popis	MJ	Množství (SOD)	Množství PDPS (SOD)	Množství RDS	Množství rozdílu	rozdíli v %	JC dle SOD	Cena PDPS (SOD)	Cena RDS	rozdíli v Kč
SO 101 Silnice												
24	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m ³	12,07		12,23	0,16	1,34	2103,54	25385,52	25726,29	340,77
25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m ³	33,85		31,73	-2,12	-6,27	2657,10	89553,46	84309,78	-5643,68
29	372325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	35,75		34,72	-1,02	-2,86	5410,25	193400,21	187860,11	-5540,10
27	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m ³	13,57		13,77	0,20	1,46	7196,30	97668,18	99093,05	1424,87
28	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	2,04		2,21	0,17	8,19	21035,38	42912,18	46425,08	3512,91
34	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	m ³	38,40		92,00	53,60	139,58	1105,40	42447,36	101696,80	59249,44
15	171103	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	m ³	264,03		0,00	-264,03	-100,00	210,35	55538,71	0,00	-55538,71
8	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m ³	93,20		106,58	13,38	14,36	925,45	86250,09	98634,46	12384,37
52	9113A1	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A	m ³	132,14		146,89	14,75	11,16	990,00	130818,60	145421,10	14602,50
12	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM	m ³	286,53		143,27	-143,27	-50,00	180,24	51644,17	25822,08	-25822,08
15	171103	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	m ³	264,03		63,88	-200,15	-75,80	210,35	55538,50	13437,58	-42100,92
	89712	Vpust kanalizační	ks	0,00		7,00	7,00	100,00	7750,00	0,00	54250,00	54250,00
	174181	Zásyp opěrných zdí z nakupovaných materiálů	m ³	0,00		264,03	264,03	100,00	593,00	0,00	156569,79	156569,79
		Vícepráce										302334,65
		Méněpráce										-134645,49
		Celkem										167689,16

SO 201 - Most ev. č. 1403-1

Č.p.	Kod	Popis	MJ	Množství (SOD)	Množství PDPS (SOD)	Množství RDS	Množství rozdílu	rozdíli v %	JC dle SOD	Cena PDPS (SOD)	Cena RDS	rozdíli v Kč
15	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	m	279,00		309,48	30,48	10,92	2124,02	592601,58	657341,71	64740,13
19	261143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO	m	394,11		487,80	93,69	23,77	1793,40	706796,87	874820,52	168023,65
21	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	m	148,50		21,60	-126,90	-85,45	98,58	14639,13	2129,33	-12509,80
22	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	m	106,40		36,96	-69,44	-65,26	98,53	10483,59	3641,67	-6841,92
23	261513	VRTY pro vlepenou výztuž průměr 16 mm	m	145,60		46,74	-98,86	-67,90	132,86	19344,42	6209,88	-13134,54
24	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	m	361,60		274,80	-86,80	-24,00	120,68	43637,89	33162,86	-10475,02
26	317317	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	1344,00		410,08	-933,92	-69,49	76,11	102291,84	31211,19	-71080,65
27	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m ³	106,65		88,40	-18,25	-17,11	6250,35	666574,83	552530,94	-114043,89
28	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	17,06		12,78	-4,28	-25,08	21035,4	358948,07	268916,55	-90031,51
29	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	9,00		8,20	-0,80	-8,89	5410,25	48892,25	44364,05	-4328,20
30	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505	t	1,44		1,12	-0,32	-22,50	21035,4	30290,98	23475,51	-6815,47
31	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	m ³	41,00		44,21	3,21	7,83	13285,5	544705,50	587351,96	42646,46
32	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	60,00		21,28	-38,72	-64,54	3321,4	199284,00	70672,75	-128511,25
33	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	247,80		288,26	40,46	16,33	5049,57	1251283,45	1455563,80	204280,35
34	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	85,00		97,50	12,50	14,71	5037,42	428180,70	491148,45	62967,75
36	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	8,40		1,08	-7,32	-87,14	21035,4	176697,36	22718,23	-153979,13
37	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10506	t	34,69		28,84	-5,85	-16,86	21036,4	729794,79	606731,85	-123062,94
38	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	12,75		9,76	-3,00	-23,49	21035,4	268201,35	205200,33	-63001,02
40	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m ³	91,80		103,60	11,80	12,85	5424,91	498006,74	562020,68	64013,94
41	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505	t	13,77		14,50	0,73	5,32	21035,4	289657,46	305055,37	15397,91
44	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m ³	205,00		201,20	-3,80	-1,85	4851,71	994600,55	976164,05	-18436,50

Č.p.	Kod	Popis	MJ	Množství (SOD)	Množství PDPS (SOD)	Množství RDS	Množství rozdíli	rozdíl v %	JC dle SOD	Cena PDPS (SOD)	Cena RDS	rozdíl v Kč
45	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	t	34,85		31,76	-3,10	-8,86	21035,38	733082,99	667978,49	-65104,50
49	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m ³	366,00		396,80	30,80	8,42	2109,32	772011,12	836978,18	64967,06
50	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m ³	18,00		6,80	-11,20	-62,22	2264,31	40757,58	15397,31	2402,46
51	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m ³	43,08		55,60	12,52	29,05	2402,46	103497,98	133567,17	30069,19
54	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m ³	43,08		46,33	3,25	7,54	5400,00	232632,00	250182,00	17550,00
101	966 153	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 3KM	m ²	60,00		55,86	-4,14	-6,90	2915,52	174931,20	162860,95	-12070,25
16	23 217	STĚNÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	m ²	401,28		212,68	-188,60	-47,00	1800,00	722304,00	382825,80	-339478,20
17	23 217	ODSTRAŇENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOSE	m ²	401,28		212,68	-188,60	-47,00	420,00	168537,60	89326,02	-79211,58
52	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU	m ³	138,62		146,06	7,44	5,37	1704,05	236215,41	248893,54	12678,13
171 101		Dospění svahových kuželů	m ³	0,00		97,39	97,39	100,00	370,00	0,00	36034,30	36034,30
		Vícepráce										
		Méněpráce										
		Celkem										

SO 202 - Most ev. č. 1403-2

Č.p.	Kod	Popis	MJ	Množství (SOD)	Množství PDPS (SOD)	Množství RDS	Množství rozdíli	rozdíl v %	JC dle SOD	Cena PDPS (SOD)	Cena RDS	rozdíl v Kč
5	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	m	198,60		216,00	17,40	8,76	2124,02	421830,37	458788,32	36957,95
6	261143	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	m	173,00		306,10	133,10	76,94	1793,40	310258,20	548959,74	238701,54
9	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	m	52,80		0,00	-52,80	-100,00	98,53	5202,38	0,00	-5202,38
10	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	m	148,80		0,00	-148,80	-100,00	98,58	14668,70	0,00	-14668,70
11	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	m	112,20		0,00	-112,20	-100,00	135,47	15199,73	0,00	-15199,73
12	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	m	49,50		1,00	-48,50	-97,98	1222,32	60504,84	1222,32	-58282,52
16	317317	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	kg	416,00		130,57	-285,43	-68,61	76,11	31661,76	9937,68	-21724,08
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m ³	29,43		25,00	-4,43	-15,05	6250,35	183947,80	156258,75	-27689,05
18	317365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	t	4,71		3,51	-1,20	-25,52	21035,4	99076,73	73792,18	-25284,55
14	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m ³	4,37		4,00	-0,37	-8,47	2247,46	9621,40	8989,84	-831,56
22	333325	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	m ³	20,00		17,50	-2,50	-12,50	5037,42	100748,40	88154,85	-12593,55
24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	4,50		0,00	-4,50	-100,00	21035,38	94659,21	0,00	-94659,21
25	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	18,06		12,56	-5,51	-30,48	21035,38	379898,96	264099,20	-115799,77
26	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	3,00		1,47	-1,53	-51,00	21035,38	63106,14	30922,01	-32184,13
29	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m ³	48,00		47,50	-0,50	-1,04	8676,43	416468,64	412130,43	-4338,22
31	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m ³	37,00		34,00	-3,00	-8,11	4851,71	179513,27	164958,14	-14555,13
32	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	t	6,29		5,97	-0,32	-5,09	21035,38	132312,54	125581,22	-6731,32
34	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m ²	58,04		69,65	11,61	20,00	2402,57	139445,16	167334,20	27889,03
44	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	m ²	97,34		97,52	0,18	0,18	387,49	37718,28	37788,02	69,75
47	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	m ²	71,70		73,11	1,41	1,97	243,57	17463,97	17807,40	343,43
49	711432	IZOLACE MOSTŮV POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m ²	83,23		83,56	0,33	0,40	488,93	40693,64	40854,99	161,35
51	711442	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 3KM	m ³	196,67		204,47	7,80	3,97	531,42	104514,37	108659,45	4145,08
74	966 153	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 3KM	m ³	30,00		39,40	9,40	31,33	1439,26	43177,80	56706,84	13529,04
171 101		Dospění svahových kuželů	m ³	0,00		144,77	144,77	100,00	370,00	0,00	53564,90	53564,90
		Vícepráce										
		Méněpráce										
		Celkem										

SO 001 - Demolice mostu ev. č. 1403-1

Č.p.	Kod	Popis	MJ	Množství (SOD)	Množství PDPS (SOD)	Množství RDS	Množství rozdíli	rozdíl v %	JC dle SOD	Cena PDPS (SOD)	Cena RDS	rozdíl v Kč
9	966 133b	Bourání konstrukcí z kamene	m ³	63,60		66,81	3,21	5,05	900,00	57240,00	60129,00	2889,00

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

375362,07
-450743,91
-75381,84

C.p.	Kod	Popis	MJ	Množství PDPs (SOD)	Množství RDS	Množství rozdíli	rozdíl v %	Jedle SOD	Cena PDPs (SOD)	Cena RDS	rozdíl v Kč
------	-----	-------	----	---------------------	--------------	------------------	------------	-----------	-----------------	----------	-------------

SO 001 - Demolice mostu ev. č. 1403-1

9 966 133b Bourání konstrukci z kamene

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

2889,00
2889,00
0,00
2889,00

m³ 63,60 66,81 3,21 5,05 900,00 57240,00 60129,00





SO DIO





Betonové svodidlo CTB 500 (montáž, demontáž, nájem)
Mobilní oplocení (montáž, demontáž, nájem)

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

65340,00
46200,00
111540,00
0,00
111540,00

bm 0,00 132,00 132,00 100,00 495,00 0,00 65340,00
bm 0,00 280,00 280,00 100,00 165,00 0,00 46200,00

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel PORR a.s., Ing. Michal Beľa	8.3.17	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	8.3.2017	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2017	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	23.3.2017	

Stavba:	08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví	č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/012/16
Objekt:	SO 201 - Most ev.č. 1403-1	č. smlouvy zhotovitele: 8-1605A/15
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI:	INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Pontex s.r.o. Bezová 1658, Praha 4	
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	
Předmět změny:	Dodatečná úprava přístupové komunikace po zhoršení stavu podloží v důsledku nepředvídatelných klimatických podmínek	
Dotčené místo:	SO 201 - Most ev.č. 1403-1	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz. změnový list	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
Rozsah méněprací		0 Kč
Rozsah víceprací (položky přístupové komunikace - viz. ZL č.1)		1 978 106 Kč
	Celkem bez DPH	1 978 105,80 Kč
	DPH 21%	415 402,22 Kč
	Celkem včetně DPH	2 393 508,02 Kč
Podpis navrhovatele (Ing. Michal Beřa):		Datum: 8.3.2017
Vyjádření:		
Projektant (Ing. František Košán):	datum: <u>8.3.2017</u>	podpis: 
TDI (Ing. Michael Šmucr):	datum: <u>8.3.2017</u>	podpis: 
Investor (Ing. Luboš Průcha):	datum: <u>23.3.2017</u>	podpis: 
Přílohy: ZL č.3 (tento krycí list + 4x A4 - rekapitulace, přehled změn, popis a zdůvodnění, oceněný výkaz výměr)		

Změnový list - rekapitulace SOD

Název stavby: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 1403-1, Přístupová komunikace

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
40 697 950,00
49 123 519,50

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-5 508 811,66	5 006 531,71	40 095 670,05	-502 279,95
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 156 850,45	1 051 371,66	720 013,28	-105 478,79

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	1 978 105,80	6 984 637,51	17,20%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	415 402,22	1 466 773,88	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-5 508 811,66	6 984 637,51	42 073 775,85	1 475 825,85
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 156 850,45	1 466 773,88	8 835 492,93	309 923,43
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-6 665 662,11	8 451 411,39	50 909 268,78	1 785 749,28

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Běta	8.3.2012	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	8.3.2012	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2012	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	23.3.2014	





Změnový list č.3 - Přehled změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví			
Číslo a název objektu	1	2	3	4
Původní položky	Celková cena v SoD (Kč)	Celková cena méněprací (Kč)	Celková cena víceprací (Kč)	Celková cena po změně v Kč (1+2+3)
Mezisoučet původní položky	803 188,46 Kč	0,00 Kč	1 978 105,80 Kč	2 781 294,27 Kč
Rozdíl celkové ceny SOD - ZL v Kč (4-1)				1 978 105,80 Kč
201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2, Přístupová komunikace	803 188,46 Kč	0,00 Kč	1 978 105,80 Kč	2 781 294,27 Kč
Mezisoučet původní položky	803 188,46 Kč	0,00 Kč	1 978 105,80 Kč	2 781 294,27 Kč

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel	8.3.17	[Redacted]
Porř. a.s., Ing. Michal Belá	8.3.2017	[Redacted]
Projektant/AD	8.3.2017	[Redacted]
Pontex spol. s.r.o., Ing. František Košan	23.3.2017	[Redacted]
Inženýr stavby/TDI		
INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr		
Investor/objednatel		
Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha		

Změnový list č.3 - popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví	
Číslo a název objektu:		SO 201 - Most ev.č. 1403-1, Přístupová komunikace	
Poradové číslo	Číselná soustava	Kód položky	Název položky
6	2015_OTSKP-OTSK	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECHÉ TR. I, ODVOZ DO JKU
9	2015_OTSKP-OTSK	17180	ULOŽENÍ STYPAKŮ DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
13	2015_OTSKP-OTSK	122732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEN TR. I, ODVOZ DO ZEM. POKOŠKA Z SO 101 Hlášení z měřičské POPLATKY ZA SKLADKU, položka z objektu 01 - Smluvní požadavky Zemníka a kámení
5	2015_OTSKP-OTSK	014102	

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beja	8.3.17	
Projektant/AD Pontex spol.s.r.o., Ing. František Košan	8.3.2017	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol.s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2017	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	23.3.2017	

Změnový list č.3 - oceněný výkaz výměr

Stavba: 08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví
 Objekt: SO 201 - Most ev.č. 1403-1, Přístupová komunikace




Místo: Zátaví Datum: 08.03.2017
 Investor: Jihočeský kraj Projektant: Pontex spol. s.r.o.
 Zhotovitel: Porr a.s. - odštěpný závod - Stavby mostů, Dubčická 3238/36, 100 00 Praha 10

PC	Číslo soustavy	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena
	SO 201		Most ev.č. 1403-1, Přístupová komunikace						803 188,46	1 978 105,80	2 781 294,27

Původní položky

6	2015_OTSKP-OTSK	122733	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 3KM dodatečně odštěpný závodní vrstvy zeminy z přístupové komunikace vč. odvozu na mezideponii 122(d)78,0(8)70,8(lh) = 780,8 m ³ (A) odštěpný závodní vrstvy zeminy z přístupové komunikace včetně odvozu na skládku dle pol. 17180 = 780,8 m ³ (B) Celkem = A + B	m ³	793,066	1561,600	2 354,666	383,95	304 498,51	599 577,93	904 076,44
9	2015_OTSKP-OTSK	17180	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dodatečný zásyp přístupové komunikace lomovým kamenem 122(d)78,0(8)70,8(lh)	m ³	67,891	780,800	848,691	1 346,15	91 391,71	1 051 076,72	1 142 468,43

13	2015_OTSKP-OTSK	125732	VYKOPAVKY ZE ZEMLÍ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM, položka z SO 101 Načtení z mezideponie Zpětné uložení původního materiálu z mezideponie do přístupové komunikace dle položky 122733 (A)	m ³	286,530	780,800	1 067,330	180,24	51 644,16	140 731,36	192 375,55
5	2015_OTSKP-OTSK	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU, položka z objektu 01 - Smloumi požadavky Zemina a kamení Uložení spaniny z nakupovaného materiálu na skládku dle položky 17180 780,8 m ³ * 2,4 = 1873,92 t	t	3 569,345	1873,920	5 443,265	99,64	355 654,07	186 719,77	542 373,85

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beřa	8.3.17	
Projektant/AD Pontex spol. s.r.o., Ing. František Kořán	8.3.2017	
Inženýr stavby/TDI INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	8.3.2017	
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	23.3.2017	