

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, vedoucí odboru investic a správy majetku

telefon: 382 504 201, e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek

číslo účtu: 272104647/0300

telefon: +420 382 521 174 fax: +420 382 521 174

e-mail: info@unikopisek.cz

identifikátor datové schránky: bzy869c

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 03/21, Sml 0013/2021 ze dne 10.02.2021 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Na základě žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla a zdůvodnění tohoto posunutí se prodlužuje termín dokončení díla, viz příloha č. 1.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO:

Čl. III. odst. 1. písm. b) a písm. c) nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací
do 14.05.2022

c) termín dokončení díla
do 30.05.2022“

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 347/21 ze dne 25.10.2021. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Č. 1 Žádost o posunutí termínu

Č. 2 Harmonogram prací

V Milevsku dne: 26 -10- 2021


V Milevsku dne: 27 -10- 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města



Ing. Marek Masopust
jednatel



STAVEBNÍ FIRMA
ISO 9001:2016
ISO 14001:2016
OHSAS 45001:2018

Uniko
Písek, s.r.o.
www.unikopisek.cz

Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek, tel./fax : 382 521174
e-mail : info@unikopisek.cz
IČ: 46679405 DIČ: CZ 46679405

Město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

V Milevsku 11.10.2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění díla veřejné zakázky s názvem:

„Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“

Dne 10.02.2021 byla uzavřena smlouva o dílo č. 03/21, Sml 0013/2021 na veřejnou zakázku „Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě“ mezi objednatelem městem Milevskem a zhotovitelem UNIKO PÍSEK, s.r.o., Na Ryšavce 235, Hradiště, 397 01 Písek, IČ: 46679405 s termínem plnění zahájení od 19.3.2021, předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací do 15.10.2021 a dokončení díla do 29.10.2021.

Žádám o prodloužení termínu dokončení prací z původního termínu 29.10.2021 na termín do 30.5.2022.

- Důvodem pro prodloužení termínu ukončení prací jsou následující skutečnosti:
1. Ztížené klimatické podmínky /déšť, sníh, zaplavování výkopů/ od 14.4.2021 do 24.4.2021 viz zápis ve stavebním deníku ze 14.4.2021 - **prodloužení termínu o 10 dní**
 2. Ztížené klimatické podmínky /přívalové deště/ viz zápis z KD č. 5, pozastavení stavby od 16.7.2021 do 19.7.2021 - **prodloužení termínu o 4 dny**
 3. Oprava havarijního stavu stávajícího vodovodního řadu v místě stavby nad rámec smluvního rozsahu prací v době od 28.6.2021 do 9.7.2021 viz zápis z KD 4 **prodloužení termínu o 7 dní**
 4. Dodací lhůty dodavatelů kanalizačního potrubí, šachet, kónusů, tvarovek způsobené epidemií koronaviru, resp. souvisejícími mimořádnými opatřeními a jejich následnými důsledky /původní termín dodávky 6.5.2021, skutečný termín dodání 7.6.2021, viz dodací listy **prodloužení termínu o 30 dní**
 5. Dodací lhůty dodavatelů plynovodního a vodovodního potrubí z důvodů viz výše /původní termín dodání 6.8.2021, skutečný termín dodání 6.9.2021 a pozdější, viz dodací listy **prodloužení termínu o 30 dní**
 6. Na základě výskytu prosaku spodních vod v místech budoucího parkoviště a přilehlé komunikace bylo nutno realizovat navíc drenáž se zaústěním do silniční vpusti a v přilehlé komunikaci zajistit stabilitu pláň formou výměny podloží za únosné vrstvy - prokládání lomového kamene a zeminou vhodnou pro hutnění. Vlastní výměna podloží viz zápis KP 47 z 30.9.2021 do zápisu KP 49 ze 4.10.2021 **prodloužení termínu o 5 dní**
 7. Z tohoto je patrné, že nelze stavbu dokončit ve smluvním termínu do 29.10.2021 a následně připravit pro asfaltérské práce do 15. 12.2021, kdy jsou již všechny obalovny uzavřeny a to až do 31.3. 2022.

prodloužení termínu o 106 dní

STAVEBNÍ FIRMA
ISO 9001:2016
ISO 14001:2016
OHSAS 45001:2018

Uniko
Písek, s.r.o.
www.unikopisek.cz

Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 Písek, tel./fax : 382 521174
e-mail : info@unikopisek.cz
IČ: 46679405 DIČ: CZ 46679405

8. Následné asfaltování, osazení značek **prodloužení termínu o 15 dnů**

Výše uvedené důvody způsobily prodloužení termínu dokončení prací o 207 dní, tedy o 7 měsíců, tj. do 30.5.2022.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti a věřím, že nastalé okolnosti nenaruší naši další spolupráci.

S pozdravem

.....
Josef Masopust
Jednatel společnosti

