

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SoD PVL- 1694/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 053/21

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 5
[REDAKCE], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PROZAC stavební, spol s r.o.**
sídlo: Rudolfská tř. 103/464, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Roman Nedvěd, prokurista společnosti
IČO: 29109817
DIČ: CZ29109817
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: vedeným krajským soudem v ČB, oddíl C, vložka 20976
tel.: [REDAKCE] e-mail : [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13.8.2021 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VD Vrané – oprava návodních částí pilířů jezu**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla, respektive předání a převzetí dokončeného díla. Důvodem tohoto prodloužení jsou nepředvídatelné překážky na straně objednatele, a to vynucená potřeba převádění průtoku přes jezová pole vodního díla. Při převádění vody před jezová pole nelze z důvodů zachování bezpečnosti práce pokračovat v realizaci stavby. Předpoklad chodu jezových polí je do prosince 2021.

Pro zachování technologických postupů opravy konstrukce je nutné aplikovat stavební hmoty v příznivých klimatických podmínkách a zimní měsíce tuto skutečnost nezaručují. Z výše uvedených důvodů byl změněn termín dokončení díla.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 31.5.2022

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Nedvěd
prokurista společnosti
PROZAC stavební , spol s r.o.