

DODATEK č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor - jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Kradci Králové, vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

SPU – Pobočka Rychnov nad Kněžnou obdržela dne 20.10.2021 pod č.j. SPU 390373/2021 žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění hlavního celku: 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z aktuálně platného termínu 31.10.2021 na 31.3.2022.

Důvodem uvedené žádosti je obtížné projednávání s vlastníky, jejichž pozemky jsou dotčené trasou navržené přeložky silnice III/3128. Dalším důvodem je roztržitá držba pozemků vyžadujících opakovaná náročná jednání s vlastníky k dosažení cílů pozemkových úprav. I přes dosud realizovaná jednání jsou k dosažení dostatečné míry souhlasu nezbytná další jednání nad průběžně upravovaným návrhem.

Po projednání se zhotovitelem, objednatel důvody uvedené v žádosti zhotovitele uznal jako objektivní a opodstatněné, vzhledem k tomu, že v dotčeném území je výchozím mapovým podkladem sáhová mapa, u níž průběh nových vlastnických hranic je nutné řešit osobním jednáním na místě, často včetně potřeby doplňujícího polohopisného zaměření detailu.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.2. Návrhové práce			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.10.2021	31.3.2022

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kněžnou dne 25.10.2021

V Hradci Králové dne 21.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas - jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.