



Číslo smlouvy: 12837/SOPK/20
Dotační titul:

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. František Pelc
IČO: 629 335 91
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Telefon: , mob.
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Ing. Petr Götthans

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
Zastoupený:
IČO: 64952053
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu:
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- došlo k dalšímu prodloužení správního řízení vedeného Magistrátem města Přerova ve věci povolení tůní v NPR Žebračka, v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba prodloužit termín části díla dle čl. 3.1 c) Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy ve znění Dodatku ke

smlouvě č.1 a Dodatku ke smlouvě č.2, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

- **Souhlas s realizací Tůně v přírodní památce Zátrže spadající do působnosti Městského úřadu Mohelnice byl vydán dne 30.8.2021, souhlas s realizací Tůně U Tří Mostů a Tůně u Hynkovské Lávky náležející do působnosti Magistrátu města Olomouce byl vydán dne 27.8.2021 a souhlas s provedením ohlášených terénních úprav – Tůní u Lhoty nad Moravou, Tůní u Růžové cesty, Tůní v přírodní památce V Boukalovém a tůní v přírodní rezervaci Litovelské luhy byl vydán Městským úřadem Litovel dne 11.10.2021.**
- Tůně v NPR Žebračka spadající pod působnost Magistrátu města Přerova jsou projednávána ve správním režimu podle stavebního zákona, při kterém je nutno, aby proběhlo územní řízení a ohlášení stavby. V červenci 2021 bylo jednáno o možnosti využít ohlášení terénních úprav podle vodního zákona, pro které není nutno předložit tolik vyjádření a stanovisek jako pro územní řízení podle stavebního zákona. Tato možnost byla nakonec vyloučena a místo urychlení řízení došlo k další prodlevě. Bylo nutno zajistit stanoviska, která ohlášení terénních úprav podle vodního zákona nejsou potřeba, pro územní řízení podle stavebního zákona ale ano. **Po zajištění potřebných dokumentů byla dne 16.9.2021 podána žádost o územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně využití území. Podle sdělení stavebního úřadu ze dne 15.10.2021 bude řízení zahájeno dne 18.10.2021. S ohledem na zákonné lhůty územního řízení a následného ohlášení terénních úprav se předpokládá vydání souhlasu s provedením terénních úprav v prosinci 2021.**

III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) příprava zakázky, vyjádření k existenci inž. sítí, rozbory sedimentů a půdy	30/11/2020
b) vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku), inženýrská činnost vč. správních poplatků a obstarání všech vyjádření a souhlasů k povolení stavby	30/11/2020
c) obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,	31/12/2021
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

RNDr. František Pelc

AOPK ČR, ředitel

(objednatel)

Ing. Petr Götthans

(zhotovitel)