

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/60400/2019	14	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	Zavěšení lustru v Banketním sále		
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s banketním sálem		
předmět změny: Předmětem změny je dodávka a montáž konstrukce a mechanismu pro zavěšení a spouštění lustru v Banketním sále.			
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Původní lustr v banketním sále se nedochoval a bylo nutno vybrat jiný historický nebo historizující lustr vhodný pro daný prostor. Vybraný lustr do Banketního sálu nelze vzhledem k jeho hmotnosti zavěsit na stávající dřevěnou výměnu přes stropní trámy, do které byl ukotven hák nesoucí lustr v minulosti. Z tohoto důvodu musí být vytvořena nová konstrukce pro jeho zavěšení a spouštění.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V době zpracování projektové dokumentace nebyl k dispozici konkrétní lustr a projektant předpokládal osazení na stávající konstrukci zavěšení. Zadavatel následně během realizace získal vhodný lustr z jiného pracoviště Národního památkového ústavu, který však má po elektrifikaci takovou hmotnost, že jej nelze z bezpečnostních důvodů zavěsit na stávající hák. Je tedy nutno přešit konstrukci zavěšení a mechanismus pro spouštění lustru kvůli jeho pravidelné údržbě a čištění.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6,			
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	258 458,36	Kč
	21%DPH	54 276,26	Kč
	celkem	312 734,62	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	258 458,36	Kč
	21%DPH	54 276,26	Kč
	celkem	312 734,62	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.			
vyjádření TDI: Předmětná změna je technicky nevyhnutelná a nemá negativní vliv na přilehlé historické konstrukce.			
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.			
vyjádření orgánů památkové péče: Není v kolizi se zájmy památkové péče.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	rozpočet víceprací ZL14VCP		
Podklad č.1	návrh řešení		
za zhotovitele:	xxxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxxxx	Datum	

za objednatele: xxxxxxxxxx

Datum