

Dodatek č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 497/PS/2020

Číslo smlouvy příkazníka: PH/001/2020

Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková Organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl
Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Petr Hudlický

se sídlem: [REDACTED], 350 02 Cheb

kontaktní a doručovací adresa: [REDACTED], 360 06 Karlovy
Vary

zastoupen: Petrem Hudlickým – fyzická osoba

Oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Hudlický

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Petr Hudlický

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 67102069

DIČ: -----

Bank. spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 4178299319/0800

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

Předmětem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 497/PS/2020 na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná – Bublava, II. etapa“ je změna odstavce IV. Doba výkonu činnosti, čl. 4.2. a odstavce V. Úplata, čl. 5.1.

Na základě prodloužení délky výstavby z důvodu vlhčí klimatické epizody a dalších okolností došlo k uzavření dodatku č. 1 ke SoD č. 40/ODO/2021 mezi objednatel a zhotovitelem, kde bylo ujednáno na základě objektivních skutečností prodloužení doby výstavby a ZBV, které činily v absolutní hodnotě 30,44 %.

Z výše uvedených důvodů se uzavírá dodatek č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba výkonu činnosti

4.2 Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Vymezení lhůt dle PS:

Maximální délka realizace díla: 75 dní

Předpoklad zahájení realizace stavby: **07.07.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **06.10.2021**

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Maximální délka realizace díla: 75 dní + 40 dní

Předpoklad zahájení realizace stavby: **07.07.2021**

Předpoklad ukončení realizace stavby do: **15.11.2021**

Odst. V. Úplata

5.1 Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

Původní cena dle PS:

Cena vč. DPH..... 71.500,00 Kč

Cena dle dodatku č.1

Cena vč. DPH 38.120,00 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č.1

Cena vč. DPH 109.620,00 Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 497/PS/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdříve do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:


Cenová nabídka příkazníka

V Sokolově 26.10.2021

V Karlových Varech 19.10.2021

za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace



za příkazníka

Petr Hudlický