

IČ: 313 56 648
DIČ: SK 20 20 333 216
Tel. / fax. spojení: [REDACTED]

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc – Hodolany
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855
Zastoupena: Ing. Josefem Špalem – jednatelem společnosti
Vladimírem Erbenem – jednatelem společnosti (každým samostatně)
IČ: 25374311
DIČ: CZ 25374311
Tel./ fax. [REDACTED]

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. PM/2017-504 (1724036) uzavřené na realizaci zakázky „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“

I.

Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy Objednatele: PM055641/2017-504, číslo smlouvy Zhotovitele: 1724036 (dále jen „smlouva o dílo“), která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 3 potvrzují a prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, ve znění dodatku č. 2 a po zahájení realizace díla byly zjištěny další skutečnosti mající vliv na dobu trvání III. etapy, a to:
V rámci realizace díla došlo k plánovanému přerušení tramvajové tratě v ulici Masarykova. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. a Statutární město Olomouc při této příležitosti provádí v rámci svých investičních akcí navazující opravy a rekonstrukce, zejména rekonstrukci mostu přes Bystřici a výměnu kolejí po křižovatku ulic Masarykova / Dukelská. Termíny provádění výměny kolejí po křižovatku ulic Masarykova / Dukelská jak na díle, tak i na navazujících investičních akcí ostatních investorů budou realizovány v termínu od 03/2022 do 06/2022. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozí větě, které jsou vyvolány investiční činností třetích osob, které žádná ze smluvních stran nemohla předvídat či ovlivnit, je nezbytné **prodloužit termín realizace prací III. etapy o 58 dní**. Na základě těchto skutečností dochází k posunu dílčího smluvního termínu díla/stavby, a to konkrétně III. etapy, nikoliv však k posunu konečného termínu díla/stavby, přičemž na základě shora uvedených skutečností Zhotovitel uplatnil u Objednatele požadavek na prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho částí (etap) vůči Objednateli písemně u Správce stavby ve lhůtách a způsobem předvídaným v čl. XIV. smlouvy o dílo.
3. S ohledem na potřebu, aby Zhotovitel – zejména v návaznosti skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - průběžně aktualizoval realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“), jsou i změny díla dle jednotlivých změnových listů, kdy konkrétní obsah změn díla, vč. nutnosti této změny jsou uvedeny v jednotlivých změnových listech.
4. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že tento dodatek č. 3 je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo ve znění pozdějších dodatků a změna závazku založená tímto dodatkem je v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., zejm. ust. § 222 daného zákona.

II.

Předmět dodatku č. 3

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 3 znamenají prodloužení doby trvání III. etapy, kterou se konec etapy III. posouvá o **58 dní**, kdy tento časový posun není zpožděním, překážkou a omezením připadajícím a přičitatelným Zhotoviteli.

1. Shora uvedené prodloužení termínů je pro přehlednost uvedeno v tomto aktualizovaném přehledu:

I. etapa	doba trvání:	03.04.2018 – 03.08.2018
II. etapa	doba trvání:	03.08.2018 – 18.05.2020
III. etapa	doba trvání:	03.04.2020 – 30.06.2022
IV. etapa	doba trvání:	03.05.2022 – 03.09.2022

2. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. §222 ZVZ smluvní strany sjednávají a schvalují změny závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla), a to změny neuvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2, konkrétně dle:

- i. změnového listu č.18, SO 02.4a - Zvýšení kapacity koryta v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského (nábřeží), hodnota ZL: -254 303,67 Kč bez DPH
- ii. změnového listu č. 30, SO 02.4a - Zvýšení kapacity koryta v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského (nábřeží), hodnota ZL: -89 657,60 Kč bez DPH
- iii. změnového listu č. 31 SO 04.1 - Silniční řešení ul. Komenského, hodnota ZL: 744 401,70 Kč bez DPH
- iv. změnového listu č. 32, SO 07 - Kanalizační sběrač D, hodnota ZL: -121 945,08 Kč bez DPH
- v. změnového listu č. 34, SO 09.1 - Přeložky vodovodů, hodnota ZL: 725 342,66 Kč bez DPH
- vi. změnového listu č. 35, SO 10 - Přeložky plynovodů, hodnota ZL: 129 854,31 Kč bez DPH
- vii. změnového listu č. 37, SO 03.3.0 - Tramvajová trať ul. Masarykova hodnota ZL: -135 021,57 Kč bez DPH
- viii. změnového listu č. 38, SO 02.3a - Zvýšení kapacity koryta v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje), hodnota ZL: -1 453,20 Kč bez DPH
- ix. změnového listu č. 39, SO 03.1 - Silniční řešení ul. Masarykova, hodnota ZL: -6 160 522,20 Kč bez DPH
- x. změnového listu č. 40, SO 07.2 - Přeložka sběrače D u mostu Masarykova, hodnota ZL: -8 248 391,10 Kč bez DPH
- xi. změnového listu č. 41, SO 16.3 - Přeložky kabelů VUSS, hodnota ZL: -4 630,00 Kč bez DPH
- xii. změnového listu č. 42, SO 04.1.3 - Světelná signalizace křižovatek, hodnota ZL: 213 600,00 Kč bez DPH
- xiii. změnového listu č. 45, SO 18 - Ozelenění a náhradní výstavba, hodnota ZL: 30 666,54 Kč bez DPH
- xiv. změnového listu č. 46, SO 03.2 - Silniční most ul. Masarykova, hodnota ZL: -486 665,07 Kč bez DPH
- xv. změnového listu č. 47, SO 08.2 - Výustní objekty, hodnota ZL: -30 583,51 Kč bez DPH
- xvi. změnového listu č. 48, SO 18.3a - Ozelenění ulic Nábřežní a Blahoslavova - výsadba stromů, hodnota ZL: 55 890,00 Kč bez DPH
- xvii. změnového listu č. 49, SO 04 - Most Komenského, hodnota ZL: -6 513 210,15 Kč bez DPH
- xviii. změnového listu č. 50, SO 01n - Odtěžení materiálů z lokality Zákopa, hodnota ZL: 23 573 897,83 Kč bez DPH

kdy dle výše uvedených změnových listů a změnových listů uvedených jak v dodatku č. 1 tak i v dodatku č. 2 činí (celkem):

- i. původní cena díla dle smlouvy o dílo: 655.286.092,00 Kč bez DPH,
- ii. cena díla dle dodatků č. 1, č. 2 a č. 3: **658.720.855,69 Kč bez DPH.**

3. Kopie souhrnné části změnových listů, kde jsou popsány jednotlivé změny, vč. jejich finančních dopadů, bez podpisové části, tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany shodně prohlašují, že odpovídají podepsaným originálům změnových listů, jimiž každá z nich disponuje.
4. Přehled zařazení změn závazku dle smlouvy o dílo do skupin dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZVZ, a to dle jednotlivých změnových listů uvedených shora, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 a přílohou tohoto dodatku č. 3.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou termínů a finančním vyrovnáním, tak jak je výše popsáno v čl. II. tohoto dodatku č. 3, považují své nároky na úpravu smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku č. 3 za plně vypořádané.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že změny smlouvy o dílo lze napříště činit také tak, že dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem takového dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Taková forma změny smlouvy o dílo bude pro smluvní strany závazná.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku č. 3 mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek č. 3 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě je sepsán v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři jsou určeny pro Objednatele a tři pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku č. 3 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 3 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Přílohy:

- přehled změn / zařazení do skupin jednotlivých změnových listů
- souhrnné / krycí strany jednotlivých změnových listů

V Brně, dne ____21.10.2021_____

V Praze, dne ____17.09.2021_____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva

.....
VÁHOSTAV – SK, a.s.

██████████
na základě plné moci

.....
INSTA CZ s.r.o.
Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti