

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové pod spisovou značkou C 9867  
se sídlem                              Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      64792374  
DIČ                                      CZ64792374

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 630843 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Během realizace díla vyšlo najevo, že je nutné administrativně zajistit přípojku a přeložku elektrického vedení. S ohledem na to byla na správce sítě, společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, obratem odeslána žádost o vyřešení předmětné problematiky.
3. Dále je v rámci realizace díla nezbytné upravit přípojku kanalizace. Zhotovitel již v rámci jednání se správcem příslušné sítě, společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952, zahájil jednání. Jelikož však není známo přesné fyzické provedení stávající přípojky, je nezbytné ze strany správce sítě realizovat průzkum. Jeho výstup není ke dni uzavření dodatku znám.
4. Z důvodu dle odst. 2 a 3 není možné realizovat dílo v termínu dle článku 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění. Změna závazku provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2061 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Cena díla se nemění.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Termín předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS dle článku 5 odst. 2 písm. c) se mění takto:

***nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude posledním ze správců sítí ve smyslu článku 1 odst. 2***

**a 3 dodatku č. 2 smlouvy o dílo poskytnuta řádná součinnost nezbytná k realizaci díla.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman

.....

Ing. Jiří Hájek

jednatel společnosti