

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:	17
smlouva:	NPU-450/60400/2019		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	Výplně otvorů místnosti č. 156		
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s banketním sálem		
předmět změny: Předmětem změny je revize otvorových výplní v místnosti č.156. Jedná se zejména o záměnu dveří za vrata a zjednodušení repase stávajících oken, která budou přizpůsobena velikosti okenních otvorů.			
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je vyvolaná provozními potřebami správy objektu, které vznikly teprve v době od zpracování projektové dokumentace, zejména vznikem potřeby dalších skladovacích prostor.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna byla v době projektování nepředvídatelná, projektová dokumentace nemohla předvídat nové požadavky správy zámku na úložné prostory, které vyplynuly z pořízení nového strojního vybavení.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4,			
záporná hodnota změny	bez DPH	-115 770,90	Kč
	21%DPH	-24 311,89	Kč
	celkem	-140 082,79	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	164 071,00	Kč
	21%DPH	34 454,91	Kč
	celkem	198 525,91	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	48 300,10	Kč
	21%DPH	10 143,02	Kč
	celkem	58 443,12	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.			
vyjádření TDI: Předmětné změny nemají zásadní technický vliv na dílo jako celek a jsou tudíž možné.			
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně nezpůsobilé výdaje.			
vyjádření orgánů památkové péče: Není v kolizi se zájmy památkové péče.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL17MP		
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL17VCP		
za zhotovitele:	xxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxx	Datum	