



Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena v Kč vč. DPH
2.263.978,31	475.435,45	2.739.413,76

## Dodatek č.1 – Změnový list č. 1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21% v Kč	Cena v Kč vč. DPH
237.653,41	49.907,22	287.560,63

## Celková cena dle SoD a dodatku č. 1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21% v Kč	Cena v Kč vč. DPH
2.501.631,72	525.342,67	3.026.974,39

Cena za dílo a změna termínu dokončení se mění z důvodů, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 01/2021/DC023044 ze dne 20.10.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2021/DC023044
2. Rozpočet k dodatku č. 1 SoD

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

V Chuderově dne 20.10.2021

Zhotovitel:

Michal Vlasák  
jednatel  
Emvi Pro s.r.o.

**emvi pro** ©  
Emvi Pro s.r.o.  
Chuderov 48, 400 02 Ústí nad Labem  
IČ: 28698975 DIČ: CZ28698975

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2021/DC023044	
Zhotovitel: <i>Emvi Pro s.r.o.</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 20.10.2021	
Název akce: <b>DC023044 Jílové Modrá – odstranění výusti DC59</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- 20.10.2021	Faxem:	Osobně – 22.10.2021	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Méněpráce na provedení podvrtu pod komunikaci I13 z důvodu jiné geologie, není možné udělat dle PD.</li> <li>2) Vícepráce na provedení podvrtu pod komunikaci I13, kdy bude nutné použít z důvodu jiné geologie zařízení s přiklepem a kameninové potrubí určené pro protlak typ KERADRIIVE.</li> <li>3) Vícepráce vzniklé při osazování PF z důvodu nestability terénu ve svahu, bude nutné osadit pískový filtr níže, než je v PD a ochránit pískový filtr opěrnou zdí. S tím je spojeno i hlubší usazení šachty Š1.</li> <li>4) Tyto práce budou mít vliv na změnu termínu, a to o 27 dní. Nový termín navržen do 30.11.2021.</li> </ol>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 237.653,41 + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
<i>Cena dle SoD</i>	<b>2.263.978,31 Kč bez DPH</b>	(číslem/slovy): 27 / dvacet sedm			
<i>Dodatek č. 1/ZL č. 1</i>	<b>237.653,41 Kč bez DPH</b>	30.11.2021			
<i>Nová cena</i>	<b>2.501.631,72 Kč bez DPH</b>				
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>237.653,41 Kč bez DPH</b>, tj. 10,50 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>353.306,21 Kč bez DPH</b>, tj. 15,61 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>-115.652,80 Kč bez DPH</b>, tj. 5,11 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>353.306,21 Kč bez DPH</b>, tj. 15,61 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>-115.652,80 Kč bez DPH</b>, tj. 5,11 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 listy / 7 stran					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 20.10.2021

**PRIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.*

**3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)**

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)- NE, NEPŘEKROČÍ

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY  
ING. JOSEF FOLBRECHT  
473 01 NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205  
TEL. 487723595 IČO 12073709

Datum 20.10.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 21.10.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 25.10.2021

Datum 18.10.2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrmně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.