

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list číslo 01/2021
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne 30.9.2021

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
②

08 771

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2021	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice				Datum: 30.09.2021		
Název akce: LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X		
Odkazy	na specifikaci:	ne				
	na výkresy:	ne				
	na rozpočtové podklady:	ne				
	na jinou část smlouvy:	ano (čas plnění - termín dokončení stavby)				
Popis a zdůvodnění změny: <i>Změnový list se týká pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu:</i> V průběhu stavby byly zjištěny kolize stávajících podzemních sítí ostatních správců inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace. Řešení těchto kolizí neumožnilo dodržet časový harmonogram stavby.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + / - 0,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla ---			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 61 (šedesát jedna kalendářních dní) do 31.12.2021			
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 31.12.2021.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Z [redacted] a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted] P [redacted] tum 10.9.21						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ m 07 -10- 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum 05 -10- 2021

Zástupce objednatele:

_____ Datum 14 -10- 2021

_____ Datum 14 -10- 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.