

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Šprýnařem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocně [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21080009

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 14.01.2021 (dále jen společně
„**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 4.913.959,37 Kč bez DPH |
| Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 01/2021 | 192.046,11 Kč bez DPH |
| Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 02/2021 | 453.049,94 Kč bez DPH |
| <hr/> | |
| Cena díla celkem | 5.559.055,42 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.167.401,64 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla včetně DPH | 6.726.457,06 Kč |
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Návrh změny č.02/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27


Zhotovitel

V Praze dne ____.



Ing. Josef Špryňar

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
(v plné moci)



Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.
(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY č. 2				číslo : 02/2021	
Zhotovitel: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50				Datum: 13.10.2021	
Název akce: CV011193 Chomutov, Maroldova, Přemyslova, rekonstrukce K+V					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Příloha č.1 - Záznam z 3.KD konaného dne 25.8.2021			
		Příloha č.2 - Záznam z 4.KD konaného dne 15.9.2021			
na výkresy:		Revize 10.9.21 - Stoka „C“, Přemyslova, Krátká - úprava trasy			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 4 – soupis víceprací a méněprací			
na jinou část smlouvy:		Ne			
Popis a zdůvodnění změny: Změna v realizaci stavby oproti původnímu záměru v PD spočívá ve změně trasy a způsobu rekonstrukce kanalizační stoky „C“ v ul. Krátká. Na trase stoky „C“ je zjištěna kolize s podzemním vedením kabelů VN a NN (uloženy v těsné blízkosti rekonstruované kanalizační stoky a šachty Š C02, která je určena k výměně). Zástupce správce sítě ČEZ Distribuce podal vyjádření, že kabely nelze vyřadit z provozu a vzhledem k jejich stáří s nimi ani není možná manipulace. Projektant navrhuje změnu trasy stoky „C“ s napojením ve stávající kanalizační šachtě č.13 v křižovatce ul. Krátká a Přemyslova, čímž dojde k jejímu prodloužení. Současně dochází ke kolizi se stávajícím vodovodem PVC110, bude nutný provizorní vodovod. V konstrukčních vrstvách komunikace byla zastižena betonová podkladní deska, kterou bude nutné vybourat a odstranit.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny: + 453.049,94 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.559.055,42 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0		
Navrhovanou změnou nedojde k posunutí termínu dokončení díla, dojde k navýšení rozpočtu o částku 453.049,94 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 817.635,81 Kč bez DPH , tj. + 16,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 364.585,87 Kč bez DPH , tj. 7,42 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1.065.564,99 Kč bez DPH , tj. + 21,68 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 420.468,94 Kč bez DPH , tj. 8,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 32					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum <u>13.10.2021</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.10.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

18.10.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

20.10.2021

m

Datum 20.10.2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.