

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 50/2020-21/D1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 253520485/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Tento dodatek mění a upravuje Cenu díla a termín dokončení a předání díla tak, jak je stanoveno dále.
2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních, nedotčených tímto Dodatkem, zůstává Smlouva nezměněna.

III. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy a Dodatku č. 1:

Změna čl. 2.2 Dodatku č. 1 a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	8 340 101,48	21	10 091 522,77
Změnový list 01/2020	720 336,93	21	871 607,69
Změnový list 02/2021	-300 453,65	21	-363 548,92
Změnový list 03/2021	1 500 796,89	21	1 815 964,24
Nově sjednaná cena díla	10 260 781,65	21	12 415 545,78

IV. Termín provedení díla

4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 7.8.3 Smlouvy a to následovně:

Stavební práce na díle budou dokončeny ve lhůtě do nejpozději 15.11.2021

Změna čl. 7.8.4. Smlouvy a to následovně:

K předání a převzetí díla dojde nejpozději do 30.11.2021

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

5.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Rozpočet více a méně prací

5.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích n. M. dne

Objednatel:

26-10-2021

Zhotovitel:






Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Tomáš Pasecký
jednatel
1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.9.2021	
Název akce: JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 2. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 22.9.2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Původní projektová dokumentace předpokládala provádění skladby konstrukce ze šterkových vrstev. V rámci koordinace stavby s jinými investory bylo dohodnuto provádění konstrukce vozovky jiným investorem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 300 453,65 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 759 984,76 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 300 453,65 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 300 453,65 Kč bez DPH, tj. 3,60 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 720 336,93 Kč bez DPH, tj. 8,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 300 453,65 Kč bez DPH, tj. 3,60 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
  tum					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.

2)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 11.10.2011

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.9.2021	
Název akce: JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 2. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 22.9.2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy (viz. přílohy) konstatují, že výkopek není vhodný do zpětného zásypu a je nutná výměna výkopku ze 100%.</p> <p>Původní projektová dokumentace předpokládala zatřizení hornin 3. a 4. v poměru 50:50. Na základě zjištěných skutečností během výstavby, návštěvy geologa a geologického posudku je poměr zastoupení hornin 4., 5., 6. a 7 následující: 25% : 25% : 45% : 5%. Tato změna způsobila navýšení celkové ceny.</p> <p>Na základě smlouvy investora se Statutárním městem Jablonec nad Nisou o participaci na dopravně inženýrském opatření je ze zvláštních nákladů odečtena poměrná část na uhrazení výše zmíněného podílu.</p> <p>Během výkopových prací propoje vodovodu Gen. Mrázka a Jugoslávské byl zjištěn havarijný stav napojované kanalizace a proto dojde k její rekonstrukci v nezbytně nutném rozsahu.</p> <p>Oproti předpokladům v PD byly zjištěny v průběhu stavby inženýrské sítě ostatních správců v minimální vzdálenosti od rekonstruovaného vodovodu a kanalizace. Zemní práce v dotčených místech bude nutné provádět ručně, ne strojně.</p> <p>Z důvodu koordinace prací s dalším investorem se posouvá termín dokončení stavebních prací o 15 dní a termín na předání dokladů o 31 dní.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem + 1 500 796,89 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

10 260 781,65 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**Na stavební práce: +15 kalendářních dnů****Na předání dokladů: +30 kalendářních dnů**Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 500 796,89 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 531 488,55 Kč bez DPH, tj. **30,35 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 030 691,66 Kč bez DPH, tj. **12,36 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 2 531 488,55 Kč bez DPH, tj. **30,35 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5,6 ZZVZ činí 1 030 691,66 Kč bez DPH, tj. **12,36 %** nabídkové ceny.Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **13****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] tum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

... Datum

. Datum *11. 10. 2011*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.